ASO 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
7. KISIM GENISLETME SAHASI ALTYAPI INSAATLARININ YAPILMASI İŞİ

İdare :ANKARA SANAYİ ODASI 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Müşavir :SU/YAPI MÜH. VE MÜŞ. A.Ş-ÜÇER MÜŞ. MÜH. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI
Yüklenici :SÖĞÜT İNŞAAT TAAH. PET. MAD. GIDA NAK. İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

HAKEDİŞ No.28

HAKEDİŞ TARİHİ : 31.07.2026
HAKEDİŞ DÖNEMİ : Temmuz 2026

İhale Tarihi : 11 Eylül 2023
Sözleşme Tarihi : 13 Ekim 2023
İşyeri Teslim Tarihi : 16 Ekim 2023
Söz. Göre İşin Süresi : 900 gün
Söz. Göre İş Bitim Tarihi : 2 Nisan 2026
Toplam Süre Uzatımı : 273 gün
Son İş Bitim Tarihi : 31 Aralık 2026

Parasal İlerleme Oranı : 48,93% Son Sözleşmeye göre
Süresel İlerleme Oranı : 86,96% Son Sözleşmeye göre

Sözleşme Bedeli : 5.850.000.000,00 TL
Toplam Sözleşme Bedel Artışı : 580.440.000,00 TL
Son Toplam Sözleşme Bedeli : 6.430.440.000,00 TL

Verilen Toplam Avansı : 131.000.000,00 TL
Kesilen Toplam Avansı : 131.000.000,00 TL
Kalan Avansı : 0,00 TL

İlk Sözleşme Bedeli	Sözleşme Artışı Onayı No. Evrak/Tarih	Sözleşme Artış Bedeli	Artış Oranı	Son Toplam Sözleşme Bedeli
5.850.000.000,00 TL	Ek Protokol No: 1 / 2024 Eylül	580.440.000,00 TL	9,92%	6.430.440.000,00 TL

Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi	Süre Uzatım Kararının Onaylandığı Tarih / No.su	Verilen İlave Süre	Artış Oranı	Süre Uzatımkları ile Son İş Bitim Tarihi
2 Nisan 2026	Ek Protokol No: 2 /2025 Haziran	273,00	30,33%	31 Aralık 2026

HAKEDİŞ RAPORU

ASO 1. OSB 7. KISIM GENİŞLEME SAHASI ALTYAPI İNŞAATLARININ YAPILMASI İŞİ

İdare :	Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi	Söz. Tarihi :	13.10.2023
Müşavir :	Su/Yapı Müh. Ve Müş. A.Ş-Üçer Müş. Müh. A.Ş. İş Ortaklığı	Yer Tes. Tarihi :	16.10.2023
Yüklenici :	Söğüt İnşaat Taah. Pet. Mad. Gıda Nak. İç Ve Dış Ticaret A.Ş.	İşin Süresi :	1173 gün
Söz. Bedeli :	5.850.000.000,00 TL	İş Bitim Tarihi :	2.04.2026
Ek Söz Artışı :	580.440.000,00 TL	Onaylı Süre Uzatımı :	273 gün
Son Söz Bed. :	6.430.440.000,00 TL	Son Bitiş Tarihi :	31.12.2026

No : 28

Dönemi : Temmuz 2026

Hakediş Tarihi : 31.07.2026

01.07.2026 Tarihi ile 31.07.2026 Tarihleri Arasında Yapılan İşlere Aittir.

A	Sözleşme Fiyatlarıyla Yapılan İş Tutarı	A	3.146.511.079,32 TL
B	Toplam Değişiklik Emri Tutarı	B	- TL
C	Genel Toplam Hakediş Tutarı	C=A+B	3.146.511.079,32 TL
D	Bir Önceki Genel Toplam Hakediş Tutarı	D	2.976.010.012,95 TL
E	**Bu Hakediş Net İmalat Tutarı**	**E=C-D**	**170.501.066,37 TL**
F	Bu Hak Fiyat Farkı Tutarı	F	159.618.702,31 TL
G	**Fiyat Farkı Dahil Bu Hakediş Tutarı**	**G=E+F**	**330.119.768,68 TL**
H	K.D.V. %0	H=G*0,00	- TL
I	**Tahakkuk Tutarı**	**I=G+H**	**330.119.768,68 TL**

J	Cezalar (Sözleşme Şartları, Madde 47.1. b ve 70.1)	J	- TL
K	Avans Kesintisi (Sözleşme Şartları, Madde 60.13 a ve b)	K	- TL
L	Gelir Vergisi - Stopaj Kesintisi (% 5)	L = G x %5	16.505.988,43 TL
M	Damga Vergisi	M	- TL
N	Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi	N	- TL
P	İhtiyat Kesintisi 5%	P = G x 5%	16.505.988,43 TL
R	**Kesintiler ve Mahsuplar Toplamı**	R=(J+K+L+M+N+P)	**33.011.976,86 TL**
S	**Bu Hakedişle Yükleniciye Ödenecek Net Tutar**	**S = I-R**	**297.107.791,82 TL**

İkiyüzdoksanyedimilyonyüzyedibinyediyüzdoksanbir Türk Lirası Sekseniki Kuruştur

YÜKLENİCİ	MÜŞAVİR SU/YAPI-ÜÇER

İDARE ASO 1.OSB		
		Onay ___ / ___ / 2026

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

HAKEDİŞ TAKİP TABLOSU

HK. NO	HAKEDİŞ TARİHİ	BU HAKEDİŞ BAZ TUTARI	BU HAK. FİYAT FARKI TUTARI (AVANS HARİÇ)	BU HAK. TOPLAM TUTARI	KDV %0	TAHAKKUK TUTARI	CEZA KESİNTİSİ	AVANS KESİNTİSİ	STOPAJ %5	DAMGA VERGİSİ	SSK KESİNTİSİ	İHTİYAT KESİNTİSİ 5%	KESİNTİLER TOPLAMI	NET ÖDEME TUTARI
		E	F	G=E+F	H=F*%0	I=G+H	J	K	L = G x %5	M	N	P = G x 5%	R=(J+K+L+M+N+P)	S = I-P
Av.	20.10.2023	*Sözleşmeye İstinaden Avans Ödenmesi için düzenlenen avans hakedişi tarihidir.												
1	30.04.2024	25.092.062,63 TL	3.684.106,93 TL	28.776.169,56 TL		28.776.169,56 TL	4.799.456,76 TL		1.438.808,48 TL			1.438.808,48 TL	7.677.073,72 TL	**21.099.095,84 TL**
2	31.05.2024	44.855.285,25 TL	6.307.973,34 TL	51.163.258,60 TL		51.163.258,60 TL			2.558.162,93 TL			2.558.162,93 TL	5.116.325,86 TL	**46.046.932,74 TL**
3	30.06.2024	54.871.353,37 TL	8.357.186,32 TL	63.228.539,70 TL		63.228.539,70 TL			3.161.426,98 TL			3.161.426,98 TL	6.322.853,96 TL	**56.905.685,74 TL**
4	31.07.2024	94.816.994,03 TL	17.311.656,90 TL	112.128.650,93 TL		112.128.650,93 TL		13.000.000,00 TL	5.606.432,55 TL			5.606.432,55 TL	24.212.865,10 TL	**87.915.785,83 TL**
5	31.08.2024	136.456.426,20 TL	26.273.494,76 TL	162.729.920,96 TL		162.729.920,96 TL		13.000.000,00 TL	8.136.496,05 TL			8.136.496,05 TL	29.272.992,10 TL	**133.456.928,86 TL**
6	30.09.2024	119.353.596,82 TL	21.901.121,44 TL	141.254.718,26 TL		141.254.718,26 TL	10.240.735,62 TL	13.000.000,00 TL	7.062.735,91 TL			7.062.735,91 TL	37.366.207,44 TL	**103.888.510,82 TL**
7	31.10.2024	140.753.913,90 TL	28.386.457,00 TL	169.140.370,90 TL		169.140.370,90 TL		13.000.000,00 TL	8.457.018,55 TL			8.457.018,55 TL	29.914.037,10 TL	**139.226.333,80 TL**
8	30.11.2024	112.833.285,49 TL	22.933.375,55 TL	135.766.661,04 TL		135.766.661,04 TL		13.000.000,00 TL	6.788.333,05 TL			6.788.333,05 TL	26.576.666,10 TL	**109.189.994,94 TL**
9	31.12.2024	109.749.862,99 TL	23.091.235,43 TL	132.841.098,42 TL		132.841.098,42 TL		13.000.000,00 TL	6.642.054,92 TL			6.642.054,92 TL	26.284.109,84 TL	**106.556.988,58 TL**
10	31.01.2025	141.696.735,32 TL	37.683.944,78 TL	179.380.680,10 TL		179.380.680,10 TL		13.000.000,00 TL	8.969.034,01 TL			8.969.034,01 TL	30.938.068,02 TL	**148.442.612,08 TL**
11	28.02.2025	107.869.584,86 TL	29.769.428,86 TL	137.639.013,72 TL		137.639.013,72 TL		13.000.000,00 TL	6.881.950,69 TL			6.881.950,69 TL	26.763.901,38 TL	**110.875.112,34 TL**
12	31.03.2025	132.167.942,19 TL	37.706.025,26 TL	169.873.967,45 TL		169.873.967,45 TL		13.000.000,00 TL	8.493.698,37 TL			8.493.698,37 TL	29.987.396,74 TL	**139.886.570,71 TL**
13	30.04.2025	106.491.464,04 TL	34.026.720,85 TL	140.518.184,89 TL		140.518.184,89 TL		2.800.000,00 TL	7.025.909,24 TL			7.025.909,24 TL	16.851.818,48 TL	**123.666.366,41 TL**
14	31.05.2025	148.825.225,79 TL	51.004.147,70 TL	199.829.373,49 TL		199.829.373,49 TL		2.800.000,00 TL	9.991.468,67 TL			9.991.468,67 TL	22.782.937,34 TL	**177.046.436,15 TL**
15	30.06.2025	89.863.103,58 TL	37.764.479,34 TL	127.627.582,92 TL		127.627.582,92 TL		2.800.000,00 TL	6.381.379,15 TL			6.381.379,15 TL	15.562.758,30 TL	**112.064.824,62 TL**
16	31.07.2025	138.182.083,54 TL	65.670.800,15 TL	203.852.883,69 TL		203.852.883,69 TL		2.800.000,00 TL	10.192.644,18 TL			10.192.644,18 TL	23.185.288,36 TL	**180.667.595,33 TL**
17	31.08.2025	84.711.266,01 TL	40.869.592,79 TL	125.580.858,80 TL		125.580.858,80 TL		2.800.000,00 TL	6.279.042,94 TL			6.279.042,94 TL	15.358.085,88 TL	**110.222.772,92 TL**
18	30.09.2025	75.882.848,20 TL	40.455.787,75 TL	116.338.635,95 TL		116.338.635,95 TL			5.816.931,80 TL			5.816.931,80 TL	11.633.863,60 TL	**104.704.772,35 TL**
19	31.10.2025	145.117.537,13 TL	78.929.582,00 TL	224.047.119,13 TL		224.047.119,13 TL			11.202.355,96 TL			11.202.355,96 TL	22.404.711,92 TL	**201.642.407,21 TL**
20	30.11.2025	118.382.769,75 TL	70.023.688,98 TL	188.406.458,73 TL		188.406.458,73 TL			9.420.322,94 TL			9.420.322,94 TL	18.840.645,88 TL	**169.565.812,85 TL**
21	31.12.2025	101.539.685,15 TL	56.530.501,61 TL	158.070.186,76 TL		158.070.186,76 TL			7.903.509,34 TL			7.903.509,34 TL	15.807.018,68 TL	**142.263.168,08 TL**
22	31.01.2026	99.694.139,92 TL	59.788.890,44 TL	159.483.030,36 TL		159.483.030,36 TL			7.974.151,52 TL			7.974.151,52 TL	15.948.303,04 TL	**143.534.727,32 TL**
23	28.02.2026	111.106.552,75 TL	72.975.628,79 TL	184.082.181,54 TL		184.082.181,54 TL			9.204.109,08 TL			9.204.109,08 TL	18.408.218,16 TL	**165.673.963,38 TL**
24	31.03.2026	134.676.142,57 TL	107.487.321,57 TL	242.163.464,14 TL		242.163.464,14 TL			12.108.173,21 TL			12.108.173,21 TL	24.216.346,42 TL	**217.947.117,72 TL**
25	30.04.2026	151.192.171,47 TL	137.839.781,18 TL	289.031.952,65 TL		289.031.952,65 TL			14.451.597,63 TL			14.451.597,63 TL	28.903.195,26 TL	**260.128.757,39 TL**
26	31.05.2026	129.131.625,38 TL	111.540.029,01 TL	240.671.654,39 TL		240.671.654,39 TL			12.033.582,72 TL			12.033.582,72 TL	24.067.165,44 TL	**216.604.488,95 TL**
27	30.06.2026	120.696.354,62 TL	101.908.169,23 TL	222.604.523,85 TL		222.604.523,85 TL			11.130.226,19 TL			11.130.226,19 TL	22.260.452,38 TL	**200.344.071,47 TL**
28	**31.07.2026**	**170.501.066,37 TL**	**159.618.702,31 TL**	**330.119.768,68 TL**		**330.119.768,68 TL**			**16.505.988,43 TL**			**16.505.988,43 TL**	**33.011.976,86 TL**	**297.107.791,82 TL**
29														
30														
31														
32														
33														
34														
	TOPLAM	**3.146.511.079,32 TL**	**1.489.839.830,27 TL**	**4.636.350.909,60 TL**		**4.636.350.909,60 TL**	**15.040.192,38 TL**	**131.000.000,00 TL**	**231.817.545,49 TL**			**231.817.545,49 TL**	**609.675.283,36 TL**	**4.026.675.626,25 TL**

YÜKLENİCİ

MÜŞAVİR

İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

İHTİYAT KESİNTİSİ TABLOSU

HK. NO	HAKEDİŞ TARİHİ	TOPLAM SÖZLEŞMELİ İŞ TUTARI A	TOPLAM, DEĞİŞ. EMRİ İŞ TUTARI B	GENEL TOPLAM HAKEDİŞ TUTARI C=A+B	ÖNCEKİ GENEL TOPLAM HAK. TUTARI D	BU HAKEDİŞ NET (BAZ) TUTARI E	BU HAK. FİYAT FARKI TUTARI (AVANS HARİÇ) F	BU HAK. TOPLAM TUTARI G=E+F	İHTİYAT KESİNTİSİ 5% H= G x 5%
Av.	20.10.2023	*Sözleşmeye İstinaden Avans Ödenmesi için düzenlenen avans hakedişi tarihidir.							
1	30.04.2024	25.092.062,63 TL		25.092.062,63 TL		25.092.062,63 TL	3.684.106,93 TL	28.776.169,56 TL	1.438.808,48 TL
2	31.05.2024	69.947.347,88 TL		69.947.347,88 TL	25.092.062,63 TL	44.855.285,25 TL	6.307.973,34 TL	51.163.258,59 TL	2.558.162,93 TL
3	30.06.2024	124.818.701,25 TL		124.818.701,25 TL	69.947.347,88 TL	54.871.353,37 TL	8.357.186,32 TL	63.228.539,69 TL	3.161.426,98 TL
4	31.07.2024	219.635.695,28 TL		219.635.695,28 TL	124.818.701,25 TL	94.816.994,03 TL	17.311.656,90 TL	112.128.650,93 TL	5.606.432,55 TL
5	31.08.2024	356.092.121,48 TL		356.092.121,48 TL	219.635.695,28 TL	136.456.426,20 TL	26.273.494,76 TL	162.729.920,96 TL	8.136.496,05 TL
6	30.09.2024	475.445.718,30 TL		475.445.718,30 TL	356.092.121,48 TL	119.353.596,82 TL	21.901.121,44 TL	141.254.718,26 TL	7.062.735,91 TL
7	31.10.2024	616.199.632,20 TL		616.199.632,20 TL	475.445.718,30 TL	140.753.913,90 TL	28.386.457,00 TL	169.140.370,90 TL	8.457.018,55 TL
8	30.11.2024	729.032.917,69 TL		729.032.917,69 TL	616.199.632,20 TL	112.833.285,49 TL	22.933.375,55 TL	135.766.661,04 TL	6.788.333,05 TL
9	31.12.2024	838.782.780,68 TL		838.782.780,68 TL	729.032.917,69 TL	109.749.862,99 TL	23.091.235,43 TL	132.841.098,42 TL	6.642.054,92 TL
10	31.01.2025	980.479.516,00 TL		980.479.516,00 TL	838.782.780,68 TL	141.696.735,32 TL	37.683.944,78 TL	179.380.680,10 TL	8.969.034,01 TL
11	28.02.2025	1.088.349.100,86 TL		1.088.349.100,86 TL	980.479.516,00 TL	107.869.584,86 TL	29.769.428,86 TL	137.639.013,72 TL	6.881.950,69 TL
12	31.03.2025	1.220.517.043,05 TL		1.220.517.043,05 TL	1.088.349.100,86 TL	132.167.942,19 TL	37.706.025,26 TL	169.873.967,45 TL	8.493.698,37 TL
13	30.04.2025	1.327.008.507,09 TL		1.327.008.507,09 TL	1.220.517.043,05 TL	106.491.464,04 TL	34.026.720,85 TL	140.518.184,89 TL	7.025.909,24 TL
14	31.05.2025	1.475.833.732,88 TL		1.475.833.732,88 TL	1.327.008.507,09 TL	148.825.225,79 TL	51.004.147,70 TL	199.829.373,49 TL	9.991.468,67 TL
15	30.06.2025	1.565.696.836,46 TL		1.565.696.836,46 TL	1.475.833.732,88 TL	89.863.103,58 TL	37.764.479,34 TL	127.627.582,92 TL	6.381.379,15 TL
16	31.07.2025	1.703.878.920,00 TL		1.703.878.920,00 TL	1.565.696.836,46 TL	138.182.083,54 TL	65.670.800,15 TL	203.852.883,69 TL	10.192.644,18 TL
17	31.08.2025	1.788.590.186,01 TL		1.788.590.186,01 TL	1.703.878.920,00 TL	84.711.266,01 TL	40.869.592,79 TL	125.580.858,80 TL	6.279.042,94 TL
18	30.09.2025	1.864.473.034,21 TL		1.864.473.034,21 TL	1.788.590.186,01 TL	75.882.848,20 TL	40.455.787,75 TL	116.338.635,95 TL	5.816.931,80 TL
19	31.10.2025	2.009.590.571,34 TL		2.009.590.571,34 TL	1.864.473.034,21 TL	145.117.537,13 TL	78.929.582,00 TL	224.047.119,13 TL	11.202.355,96 TL
20	30.11.2025	2.127.973.341,09 TL		2.127.973.341,09 TL	2.009.590.571,34 TL	118.382.769,75 TL	70.023.688,98 TL	188.406.458,73 TL	9.420.322,94 TL
21	31.12.2025	2.229.513.026,24 TL		2.229.513.026,24 TL	2.127.973.341,09 TL	101.539.685,15 TL	56.530.501,61 TL	158.070.186,76 TL	7.903.509,34 TL
22	31.01.2026	2.329.207.166,16 TL		2.329.207.166,16 TL	2.229.513.026,24 TL	99.694.139,92 TL	59.788.890,44 TL	159.483.030,36 TL	7.974.151,52 TL
23	28.02.2026	2.440.313.718,91 TL		2.440.313.718,91 TL	2.329.207.166,16 TL	111.106.552,75 TL	72.975.628,79 TL	184.082.181,54 TL	9.204.109,08 TL
24	31.03.2026	2.574.989.861,48 TL		2.574.989.861,48 TL	2.440.313.718,91 TL	134.676.142,57 TL	107.487.321,57 TL	242.163.464,14 TL	12.108.173,21 TL
25	30.04.2026	2.726.182.032,95 TL		2.726.182.032,95 TL	2.574.989.861,48 TL	151.192.171,47 TL	137.839.781,18 TL	289.031.952,65 TL	14.451.597,63 TL
26	31.05.2026	2.855.313.658,33 TL		2.855.313.658,33 TL	2.726.182.032,95 TL	129.131.625,38 TL	111.540.029,01 TL	240.671.654,39 TL	12.033.582,72 TL
27	30.06.2026	2.976.010.012,95 TL		2.976.010.012,95 TL	2.855.313.658,33 TL	120.696.354,62 TL	101.908.169,23 TL	222.604.523,85 TL	11.130.226,19 TL
28	31.07.2026	3.146.511.079,32 TL		3.146.511.079,32 TL	2.976.010.012,95 TL	170.501.066,37 TL	159.618.702,31 TL	330.119.768,68 TL	16.505.988,43 TL
29									
30									
31									
32									
33									

A	GENEL TOPLAM TUTULAN İHTİYAT (TEMİNAT) TUTARI	231.817.545,49 TL
B	(Söz Madde 60.3. Teminat Kesintisinin Ödenmesi) GEÇİCİ KABUL İLE ÇÖZÜLEN İHTİYAT (TEMİNAT) TUTARI	
C =A-B	KESİN KABUL KALAN İHTİYAT (TEMİNAT) TUTARI	231.817.545,49 TL

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

TEMİNAT MEKTUBU TAKİP TABLOSU

Hakediş İmalat ve Fiyat Farkı için verilen Kesin Teminat Mektupları Takip tablosu

Sr	Tarih	Açıklama	Tutarı	Mektup Tutarı %10
1	13.10.2023	Ana Sözleşme Tutarı	5.850.000.000,00 ₺	585.000.000,00 ₺
2	9.04.2025	Ek Protokol No. 1 Tutarı	580.440.000,00 ₺	58.044.000,00 ₺
3	30.09.2025	Hakedis No: 28 Toplam Fiyat Farkı Tutarı	1.489.839.830,27 ₺	148.983.983,03 ₺
A		Toplam Hesaplanan Teminat Mektubu Tutarı		792.027.983,03 ₺

Sr	Tarih	Açıklama	Tem. Mekt. No.	Verilen Mektup Tutarı	Geçerlilik Tarihi	Kalan Süresi
1	9.10.2023	09.10.2023- Kesin Teminat Mektubu	0453MW028219	585.000.000,00 ₺	30.03.2027	242 Gün
2	9.04.2025	09.04.2025- Ek Protokol T.Mektubu	0453MW032225	58.044.000,00 ₺	2.04.2027	245 Gün
3	20.08.2024	20.08.2024- Fiyat Farkı Tem. Mekt. 1	0453MW030683	2.000.000,00 ₺	30.03.2027	242 Gün
4	18.12.2024	18.12.2024 - Fiyat Farkı Tem. Mekt. 2	0453MW031417	9.225.000,00 ₺	30.03.2027	242 Gün
5	9.05.2025	09.05.2025- Fiyat Farkı Tem. Mekt. 3	0453MW032429	16.000.000,00 ₺	30.03.2027	242 Gün
6	19.11.2025	19.11.2025- Fiyat Farkı Tem. Mekt. 4	0453MW034041	60.000.000,00 ₺	2.04.2027	245 Gün
7	19.06.2026	Halkkbank- Fiyat Farkı Tem. Mekt. 5	0453MW035636	25.000.000,00 ₺	30.12.2027	517 Gün
8	25.06.2026	Halkkbank-- Fiyat Farkı Tem. Mekt. 6	0453MW035682	30.000.000,00 ₺	30.12.2027	517 Gün
B		Toplam Verilen Teminat Mektubu Tutarı		785.269.000,00 ₺		
		(B-A) Kalan Mektup Tutarı		**-6.758.983,03 ₺**	*Teminat mektubu Getirilecek	

Konkasör Metraj %10 Verilen Teminat Mektupları Takip tablosu

Sr	Tarih	Açıklama	Tem. Mekt. No.	Verilen Mektup Tutarı	Geçerlilik Tarihi	Kalan Süresi
1	18.08.2025	Ek Protokol Metraj % 10 Tutulması İçin Mektup	0453MW033237	58.000.000,00 ₺	2.04.2027	245 Gün
		Gerçekleşen İmalat Metrajı ve Nakliye toplamı		38.968.828,40 ₺		
		Kalan Mektup tutarı		**19.031.171,60 ₺**		

İhtiyatKesintileri Ödemeleri İçin Verilen Teminat Mektupları Takip tablosu

Sr	Tarih	Açıklama	Tem. Mekt. No.	Verilen Mektup Tutarı	Geçerlilik Tarihi	Kalan Süresi
1	16.05.2025	İhtiyat Kesintisi (%5).1	0453MW032480	100.000.000,00 ₺	30.03.2027	242 Gün
2	18.08.2025	İhtiyat Kesintisi (%5).2	0453MW033238	50.000.000,00 ₺	30.03.2027	242 Gün
3	20.02.2026	İhtiyat Kesintisi (%5).3	0453MW034883	50.000.000,00 ₺	30.03.2027	242 Gün
4	19.06.2026	Halkbank-Kesin T. Mekt. İhtiyat Kes. (%5).3	0453MW035637	50.000.000,00 ₺	30.12.2027	517 Gün
5						
6						
B		Toplam Verilen Teminat Mektubu Tutarı		250.000.000,00 ₺		
		Gerçekleşen İhtiyat Kesintisi		231.817.545,49 ₺		
		Kalan Mektup tutarı		**18.182.454,51 ₺**		

Terfi Merkezleri WİLO Popmpa İçin verilen Teminat Mektupları Takip tablosu

Sr	Tarih	Açıklama	Tem. Mekt. No.	Verilen Mektup Tutarı	Geçerlilik Tarihi	Kalan Süresi
1	-	Atıksu Terfi Merkezi Pompaları WİLO 24.hk	0453MW035272	8.500.000,00 ₺	31.12.2027	518 Gün
		%95 Ödeme İmalat toplamı FF Dahil		8.042.091,68 ₺		
		Kalan Mektup tutarı		**457.908,32 ₺**		

GENEL TOPLAM KALAN MEKTUP TUTARI **30.912.551,40 ₺**

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

AVANS TAKİP TABLOSU

Sr. No	AÇIKLAMA	Verilen Avans Tutarı	Avans Kesinti Şarları	
A	**AVANS ÖDEMELERİ**			
1	1. Avans Ödemesi (20.10.2023) Sözleşme Madde 60.13.a	117.000.000,00 TL	Sözleşme Şartları, Madde 60.13.b 4. Hakedişde başlayarak 9 eşit taksitle kesilecektir.	
2	2. Avans Ödemesi Ek Protokol No. 1, Madde: 6	14.000.000,00 TL	Ek Protokol No. 1, Madde: 6 13. Hakedişde başlayarak 5 eşit taksitle kesilecektir.	
3	3. Avans Ödemesi			
4	4. Avans Ödemesi			
5	5. Avans Ödemesi			
B	**AVANS KESİNTİSİ PLANI**	**Verilen Avans Tutarı**	**Kesilen Avans Tutarı**	**Kalan Avans Tutarı**
	1. Avans			
1	4 Nolu Hakediş ile Avans Kesintisi	13.000.000,00 TL	13.000.000,00 TL	0,00 TL
2	5 Nolu Hakediş ile Avans Kesintisi	13.000.000,00 TL	13.000.000,00 TL	0,00 TL
3	6 Nolu Hakediş ile Avans Kesintisi	13.000.000,00 TL	13.000.000,00 TL	0,00 TL
4	7 Nolu Hakediş ile Avans Kesintisi	13.000.000,00 TL	13.000.000,00 TL	0,00 TL
5	8 Nolu Hakediş ile Avans Kesintisi	13.000.000,00 TL	13.000.000,00 TL	0,00 TL
6	9 Nolu Hakediş ile Avans Kesintisi	13.000.000,00 TL	13.000.000,00 TL	0,00 TL
7	10 Nolu Hakediş ile Avans Kesintisi	13.000.000,00 TL	13.000.000,00 TL	0,00 TL
8	11 Nolu Hakediş ile Avans Kesintisi	13.000.000,00 TL	13.000.000,00 TL	0,00 TL
9	12 Nolu Hakediş ile Avans Kesintisi	13.000.000,00 TL	13.000.000,00 TL	0,00 TL
	2. Avans			
1	13 Nolu Hakediş ile 2. Avans Kesintisi	2.800.000,00 TL	2.800.000,00 TL	0,00 TL
2	14 Nolu Hakediş ile 2. Avans Kesintisi	2.800.000,00 TL	2.800.000,00 TL	0,00 TL
3	15 Nolu Hakediş ile 2. Avans Kesintisi	2.800.000,00 TL	2.800.000,00 TL	0,00 TL
4	16 Nolu Hakediş ile 2. Avans Kesintisi	2.800.000,00 TL	2.800.000,00 TL	0,00 TL
5	17 Nolu Hakediş ile 2. Avans Kesintisi	2.800.000,00 TL	2.800.000,00 TL	0,00 TL
	GENEL TOPLAM	**131.000.000,00 TL**	**131.000.000,00 TL**	**0,00 TL**

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

HAKEDİŞ CEZA TABLOSU

HAK NO	HAKEDİŞ TARİHİ	İLGİLİ CEZA AÇIKLAMASI	Söz. Madde	Sözleşme Ceza Tanımı	Birim	Fiyatı	Miktar	HAKEDİŞ CEZASI BAZ FİYATI (TL)	HAK FIYAT AYARLAMA KATSAYISI FAFn	HAKEDİŞ FİYAT FARKLI TOPLAMI (TL)
						A	B	C=A*B	D (FAFn Tablodan)	E=C*D
1	30.04.2024	Mutabakat Zaptı No. 1 (Arazi Okumaları Mutabakat Tarihi): 15-Aralık-2023 , Fiili İşe Başlama: 18-Mart-2024 Gecikme Gün Sayısı: 93 Gün	47.1.b-1	İşlerin İş Programı Uyarınca Başlayamaması	Gün	45.000,00 TL	93	4.185.000,00 TL	1,14682359847125	4.799.456,76 TL
6	30.09.2024	Ref. 09.09.2024 tr ve 730- 90 1- 092 2024- 0148 sayılı yazı *(35 Kamyon, 19 Ekskavatör, 3 Aydınlatma Ekipmanı için) 09-09-2024 ile 30-09-2024 Arası 20 gün - 57 ekipman* (1140br)	16.1.e	Makine Ekipman Günlük Bulundurmama Cezası	Mak.Gün	5.000,00 TL	1140	5.700.000,00 TL	1,20592741659055	6.873.786,27 TL
6	30.09.2024	16.10.2023-30.09.2024 Tarihleri arası 349 gün Süresince Mühendisler	47.1.b	İş Programına Göre Mühendisler	Gün	8.000,00 TL	349	2.792.000,00 TL	1,20592741659055	3.366.949,35 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
										0,00 TL
									GENEL TOPLAM HAKEDİŞ CEZA TUTARI	15.040.192,38 TL
									BİR ÖNCEKİ HAKEDİŞ TOPLAM CEZA TUTARI	15.040.192,38 TL
									BU HAKEDİŞ CEZA TUTARI	0,00 TL

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

FİYAT FARKI ÖDEMELERİ TAKİP TABLOSU

Sözleşme 70.1.3 Maddesi Esaslarına Göre ,Aşağıdaki tabloda hakedişler ve Avans ödemeleri için ayrı ayrı hesaplanmıştır.

HAKEDİŞLER		BRÜT HAKEDİŞ FF HESAPLAMASI			AVANS İÇİN DÜŞÜLECEK FF HESAPLAMASI			AYARLANABİLİR NET FİYAT FARKI HESAPLAMASI		
NO	TARİHİ	BU HAKEDİŞ BAZ TUTARI (TL)	HAKEDİŞ FİYAT FARKI KATSAYISI (FAFn)	BU HAKEDİŞ FF TUTARI (TL)	BU HAKEDİŞ KESİLECEK AVANSI	AVANS FİYAT FARKI KATSAYISI (FAFn)	BU HAK. AVANS FF TUTARI (TL)	OLMASI GEREKEN FF TUTARI (TL)	ÖDENEN FF TUTARI (TL)	BU HAK. ÖDENECEK FF TUTARI (TL)
		A	B	C=A*(B-1)	D	E	F=D*(E-1)	G=C-D	H	I=G-H
1	30.04.2024	25.092.062,63 TL	1,14682359847125	3.684.106,93 TL				3.684.106,93 TL	3.684.106,93 TL	
2	31.05.2024	44.855.285,26 TL	1,14062943313480	6.307.973,34 TL				6.307.973,34 TL	6.307.973,34 TL	
3	30.06.2024	54.871.353,38 TL	1,15230508822404	8.357.186,32 TL				8.357.186,32 TL	8.357.186,32 TL	
4	31.07.2024	94.816.994,03 TL	1,21158998938650	20.062.326,76 TL	13.000.000,00 TL	1,21158998938650	2.750.669,86 TL	17.311.656,90 TL	17.311.656,90 TL	
5	31.08.2024	136.456.426,20 TL	1,21281593492611	29.040.101,92 TL	13.000.000,00 TL	1,21281593492611	2.766.607,15 TL	26.273.494,76 TL	26.273.494,76 TL	
6	30.09.2024	119.353.596,82 TL	1,20592741659055	24.578.177,85 TL	13.000.000,00 TL	1,20592741659055	2.677.056,42 TL	21.901.121,44 TL	21.901.121,44 TL	
7	31.10.2024	140.753.913,90 TL	1,22219637842281	31.275.009,92 TL	13.000.000,00 TL	1,22219637842281	2.888.552,92 TL	28.386.457,00 TL	28.386.457,00 TL	
8	30.11.2024	112.833.285,49 TL	1,22971672660645	25.919.693,00 TL	13.000.000,00 TL	1,22971672660645	2.986.317,45 TL	22.933.375,55 TL	22.933.375,55 TL	
9	31.12.2024	109.749.862,99 TL	1,23866943808637	26.193.938,13 TL	13.000.000,00 TL	1,23866943808637	3.102.702,70 TL	23.091.235,43 TL	23.091.235,43 TL	
10	31.01.2025	141.696.735,32 TL	1,29281197141242	41.490.500,41 TL	13.000.000,00 TL	1,29281197141242	3.806.555,63 TL	37.683.944,78 TL	37.683.944,78 TL	
11	28.02.2025	107.869.584,86 TL	1,31379318151374	33.848.740,22 TL	13.000.000,00 TL	1,31379318151374	4.079.311,36 TL	29.769.428,86 TL	29.769.428,86 TL	
12	31.03.2025	132.167.942,19 TL	1,31641081121834	41.819.365,81 TL	13.000.000,00 TL	1,31641081121834	4.113.340,55 TL	37.706.025,26 TL	37.706.025,26 TL	
13	30.04.2025	106.491.464,04 TL	1,32815353866799	34.945.550,76 TL	2.800.000,00 TL	1,09827842766896	275.179,60 TL	34.670.371,17 TL	34.670.371,17 TL	
14	31.05.2025	148.825.225,79 TL	1,34928312847097	51.982.140,46 TL	2.800.000,00 TL	1,11458806615787	320.846,59 TL	51.661.293,87 TL	51.661.293,87 TL	
15	30.06.2025	89.863.103,58 TL	1,41101644977978	36.935.213,80 TL	2.800.000,00 TL	1,16840391087488	471.530,95 TL	36.463.682,85 TL	36.463.682,85 TL	
16	31.07.2025	138.182.083,54 TL	1,47990412271741	66.314.151,58 TL	2.800.000,00 TL	1,22976836674780	643.351,43 TL	65.670.800,15 TL	65.670.800,15 TL	
17	31.08.2025	84.711.266,01 TL	1,49025477479698	41.530.102,64 TL	2.800.000,00 TL	1,23589637372262	660.509,85 TL	40.869.592,79 TL	40.869.592,79 TL	
18	30.09.2025	75.882.848,20 TL	1,53313480854283	40.455.787,75 TL				40.455.787,75 TL	40.455.787,75 TL	
19	31.10.2025	145.117.537,13 TL	1,54390105811190	78.929.582,00 TL				78.929.582,00 TL	78.929.582,00 TL	
20	30.11.2025	118.382.769,75 TL	1,59150237089812	70.023.688,98 TL				70.023.688,98 TL	70.023.688,98 TL	
21	31.12.2025	101.539.685,15 TL	1,55673307950969	56.530.501,61 TL				56.530.501,61 TL	56.530.501,61 TL	
22	31.01.2026	99.694.139,92 TL	1,59972321836246	59.788.890,44 TL				59.788.890,44 TL	59.788.890,44 TL	
23	28.02.2026	111.106.552,75 TL	1,65680760480792	72.975.628,79 TL				72.975.628,79 TL	72.975.628,79 TL	
24	31.03.2026	134.676.142,57 TL	1,79811701997232	107.487.321,57 TL				107.487.321,57 TL	107.487.321,57 TL	
25	30.04.2026	151.192.171,47 TL	1,91168596783885	137.839.781,18 TL				137.839.781,18 TL	137.839.781,18 TL	
26	31.05.2026	129.131.625,38 TL	1,86377003835209	111.540.029,01 TL				111.540.029,01 TL	111.540.029,01 TL	
27	30.06.2026	120.696.354,62 TL	1,84433510482840	101.908.169,23 TL				101.908.169,23 TL	101.908.169,23 TL	
28	**31.07.2026**	**170.501.066,37 TL**	**1,93617421699069**	**159.618.702,31 TL**				**159.618.702,31 TL**		**159.618.702,31 TL**
29										
30										
31										
32										
33										
TOPLAMLAR		**3.146.511.079,33 TL**		**1.521.382.362,69 TL**	**131.000.000,00 TL**		**31.542.532,43**	**1.489.839.830,27 TL**	**1.330.221.127,96 TL**	**159.618.702,31 TL**

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

FİYAT FARKI ENDEKSLERİ ve FAFn HESAPLARI TABLOSU

Sözleşme 70.1.3 Maddesi Esaslarına Göre Aşağıdaki tabloda Hakedişler ve Avans ödemeleri için ayrı ayrı hesaplanmıştır.

HAK NO	HAKEDİŞ TARİHİ	DÖNEM (YIL AY)	Yİ-ÜFE [2003=100]	EPDK MOTORİN	HAKEDİŞ FİYAT FARKI KATSAYISI FAFn	1. AVANS FİYAT FARKI KATSAYISI FAFn	2. AVANS FİYAT FARKI KATSAYISI FAFn	3. AVANS FİYAT FARKI KATSAYISI FAFn	TEMEL İNDEKS TARİHLERİ AÇIKLAMALARI (SÖZLEŞMELİ İŞLER ve AVANS ÖDEMELERİ İÇİN AYRI)
		Endeks	Io ,In	Mo, Mn	FAFn=0,50(In/Io)+0,50(Mn/Mo)				
-	-	2023 Eyl	2749,98	39,18229	**1,000000000000000**	**1,000000000000000**			Temel İndex İhale Tarihi 2023 Eylül (1.Avans)
-	-	2023 Eki	2803,29	38,90641	1,006172329717610	1,006172329717610			
-	-	2023 Kas	2882,04	37,67917	1,004829968983760	1,004829968983760			
-	-	2023 Ara	2915,02	36,42270	0,994792729396546	0,994792729396546			
-	-	2024 Oca	3035,59	39,45472	1,055405911634240	1,055405911634240			
-	-	2024 Şub	3149,03	42,53029	1,115278456574770	1,115278456574770			
-	-	2024 Mar	3252,79	41,42125	1,119991736144710	1,119991736144710			
1	30.04.2024	2024 Nis	3369,98	41,85417	1,146823598471250	1,146823598471250			
2	31.05.2024	2024 May	3435,96	40,42867	1,140629433134800	1,140629433134800			
3	30.06.2024	2024 Haz	3483,25	40,66983	1,152305088224040	1,152305088224040			
4	31.07.2024	2024 Tem	3550,88	44,35206	1,211589989386500	1,211589989386500			
5	31.08.2024	2024 Ağu	3610,51	43,59851	1,212815934926110	1,212815934926110			
6	30.09.2024	2024 Eyl	3659,84	42,35583	1,205927416590550	1,205927416590550	**1,000000000000000**		Temel Endex Ek.Protk.Tarihi 2024 Eylül (2. Avans)
7	31.10.2024	2024 Eki	3707,10	42,95737	1,222196378422810	1,222196378422810	1,013557595946770		
8	30.11.2024	2024 Kas	3731,43	43,20004	1,229716726606450	1,229716726606450	1,019746170519440		
9	31.12.2024	2024 Ara	3746,52	43,68661	1,238669438086370	1,238669438086370	1,027551573441450		
10	31.01.2025	2025 Oca	3861,33	46,29363	1,292811971412420	1,292811971412420	1,074011905676870		
11	28.02.2025	2025 Şub	3943,01	46,77402	1,313793181513740	1,313793181513740	1,090841747477300		
12	31.03.2025	2025 Mar	4017,30	45,92065	1,316410811218340	1,316410811218340	1,090917278442610		
13	30.04.2025	2025 Nis	4128,19	45,26088	1,328153538667990		1,098278427668960		
14	31.05.2025	2025 May	4230,69	45,45625	1,349283128470970		1,114588066157870		
15	30.06.2025	2025 Haz	4334,94	48,80858	1,411016449779780		1,168403910874880		
16	31.07.2025	2025 Tem	4409,73	53,14131	1,479904122717410		1,229768366747800		
17	31.08.2025	2025 Ağu	4518,89	52,39710	1,490254774796980		1,235896373722620		
18	30.09.2025	2025 Eyl	4632,89	54,13308	1,533134808542830				
19	31.10.2025	2025 Eki	4708,20	53,90374	1,543901058111900				
20	30.11.2025	2025 Kas	4747,63	57,07219	1,591502370898120				
21	31.12.2025	2025 Ara	4783,04	53,84298	1,556733079509690				
22	31.01.2026	2026 Oca	4910,53	55,39538	1,599723218362460				
23	28.02.2026	2026 Şub	5029,76	58,16996	1,656807604807920				
24	31.03.2026	2026 Mar	5145,36	67,59652	1,798117019972320				
25	30.04.2026	2026 Nis	5308,46	74,17242	1,911685967838850				
26	31.05.2026	2026 May	5454,58	68,33556	1,863770038352090				
27	30.06.2026	2026 Haz	5552,52	65,41708	1,844335104828400				
28	**31.07.2026**	**2026 Tem**	**5637,14**	**71,40833**	**1,936174216990690**				
29									
30									
31									
32									
33									

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranı, (ÜFE)
[2003=100]

Yıl Year	Ocak Jan.	Şubat Feb.	Mart March	Nisan April	Mayıs May	Haziran June	Temmuz July	Ağustos August	Eylül Sep.	Ekim Oct.	Kasım Nov.	Aralık Dec.
	Endeks-Index											
2006	123,51	123,83	124,14	126,54	130,05	135,28	136,45	135,43	135,11	135,73	135,33	135,16
2007	135,09	136,37	137,70	138,80	139,34	139,19	139,28	140,47	141,90	141,71	142,98	143,19
2008	143,80	147,48	152,16	159,00	162,37	162,90	164,93	161,07	159,63	160,54	160,49	154,80
2009	155,16	156,97	157,43	158,45	158,37	159,86	158,74	159,40	160,38	160,84	162,92	163,98
2010	164,94	167,68	170,94	174,96	172,95	172,08	171,81	173,79	174,67	176,78	176,23	178,54
2011	182,75	185,90	188,17	189,32	189,61	189,62	189,57	192,91	195,89	199,03	200,32	202,33
2012	203,10	202,91	203,64	203,81	204,89	201,83	201,20	201,71	203,79	204,15	207,54	207,29
2013	206,91	206,65	208,33	207,27	209,34	212,39	214,50	214,59	216,48	217,97	219,31	221,74
2014	229,10	232,27	233,98	234,18	232,96	233,09	234,79	235,78	237,79	239,97	237,65	235,84
2015	236,61	239,46	241,97	245,42	248,15	248,78	247,99	250,43	254,25	253,74	250,13	249,31
2016	250,67	250,16	251,17	252,47	256,21	257,27	257,81	258,01	258,77	260,94	266,16	274,09
2017	284,99	288,59	291,58	293,79	295,31	295,52	297,65	300,18	300,90	306,04	312,21	316,48
2018	319,60	328,17	333,21	341,88	354,85	365,60	372,06	396,62	439,78	443,78	432,55	422,94
2019	424,86	425,26	431,98	444,85	456,74	457,16	452,63	449,96	450,55	451,31	450,97	454,08
2020	462,42	464,64	468,69	474,69	482,02	485,37	490,33	501,85	515,13	533,44	555,18	568,27
2021	583,38	590,52	614,93	641,63	666,79	693,54	710,61	730,28	741,58	780,45	858,43	1022,25
2022	1129,03	1210,60	1321,90	1423,27	1548,01	1652,75	1738,21	1780,05	1865,09	2011,13	2026,08	2021,19
2023	2105,17	2138,04	2147,44	2164,94	2179,02	2320,72	2511,75	2659,60	**2749,98**	2803,29	2882,04	2915,02
2024	3035,59	3149,03	3252,79	3369,98	3435,96	3483,25	3550,88	3610,51	3659,84	3707,10	3731,43	3746,52
2025	3861,33	3943,01	4017,30	4128,19	4230,69	4334,94	4409,73	4518,89	4632,89	4708,20	4747,63	4783,04
2026	4910,53	5029,76	5145,36	5308,46	5454,58	5552,52	**5637,14**					

TÜİK, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi,

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

PETROL PİYASASI AYLIK ORTALAMA BAYİ SATIŞ FİYATI BÜLTENİ

Fiyat Geçerlilik Tarihi: 01/08/2026

Bülten Türü: Aylık Bülten

Bülten Dönemi: Temmuz - 2026

Yakit Tipi	Fiyat	Birim
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan	64.70594	Litre
Motorin	71.40833	Litre
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)	53.27845	Kilogram
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)	41.24566	Kilogram
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)	36.58939	Kilogram
Gazyağı	70.41352	Litre

AÇIKLAMALAR

(1) Kamu İhale Mevzuatı kapsamında, akaryakıt fiyat farkı hesaplamalarında kullanılmak üzere 5202 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği yayınlanmaktadır. Petrol fiyatları piyasada oluştuğundan, bültenin başka amaçlarla kullanımı uygun değildir.

(2) Bayi fiyatları serbest piyasada oluşmaktadır. Ancak, dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri kapsamında, bayileri için tavan fiyat belirleyebilmekte veya fiyat tavsiye edebilmektedir. İlgili dağıtıcı lisansı sahiplerince, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayileri adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasıdır. Vergiler dahildir.

(3) İstasyonlarda ilan panolarında veya düzenlenecek faturalarda Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda belirlenen resmi isimler dışında isimlendirme yapılamaz.

(4) 02/05/2024 tarihli ve 12599 sayılı Kurul Kararı gereğince, 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararının 6 ncı maddesinde yapılan değişiklik ile; akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamayacağı hükme bağlandığından aynı tür akaryakıtlar için tek bir fiyat yayınlanmaktadır.

(5) Fiyat farkı hesaplaması dahil kamu ihalelerini ilgilendiren hususlar görev alanı itibariyle Kamu İhale Kurumu uhdesinde olmakla birlikte, bültendeki fiyatlardan hangisinin hesaplamada kullanılacağı hususunda ihale süreci sonunda sözleşmeye bağlanan/bağlanacak alıma konu ürün için talep edilen özelliklerin değerlendirilmesinin gerektiği düşünülmektedir. Yani idare tarafından teknik düzenleme tebliğlerinde belirlenen temel zorunlu özellikleri taşıyan evsafta bir ürün alınacak akaryakıt olarak belirlenmiş/belirlenecek nise bültendeki Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve Motorin fiyatının hesaplamada esas alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

01/08/2026

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

HAKEDİŞ İCMAL TABLOSU

Sr. No	İŞ KISIMLARI AÇIKLAMA	SÖZLEŞME BEDELİ	TAM. %	TOPLAM HAKEDİŞ TUTARI	ÖNCEKİ HAKEDİŞ TUTARI	BU HAKEDİŞ TUTARI
A	**Ana Sözleşme**					
A1	YOL, PARSEL ve İHATA İNŞAATI	5.008.755.265,36 TL	61,64%	3.087.568.345,46 TL	2.937.756.943,74 TL	149.811.401,72 TL
A2	İÇMESUYU ŞEBEKESİ İNŞAATI	232.233.538,35 TL	7,43%	17.245.038,96 TL	4.149.423,75 TL	13.095.615,21 TL
A3	KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI	223.145.744,84 TL	8,87%	19.796.010,58 TL	16.081.962,79 TL	3.714.047,79 TL
A4	YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İNŞAATI	229.853.833,46 TL	6,20%	14.254.247,44 TL	13.096.784,50 TL	1.157.462,94 TL
A5	DOĞALGAZ ŞEBEKESİ İNŞAATI	59.717.476,47 TL	2,58%	1.542.229,78 TL	- TL-	1.542.229,78 TL
A6	ELEKTRİK ŞEBEKESİ İNŞAATI	128.767.237,20 TL	4,74%	6.105.207,10 TL	4.924.898,17 TL	1.180.308,93 TL
A7	HABERLEŞME ŞEBEKESİ İNŞAATI	16.148.722,50 TL	0,00%	- TL-	- TL-	- TL-
						- TL-
						- TL-
						- TL-
						- TL-
A	**Ana Sözleşme -İlave İşler**					
Z	GEÇİCİ GİDERLER	531.818.181,82 TL	0,00%	- TL-	- TL-	- TL-
	GENEL TOPLAM	**6.430.440.000,00 TL**	**48,93%**	**3.146.511.079,32 TL**	**2.976.010.012,95 TL**	**170.501.066,37 TL**

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

HAKEDİŞ İMALAT İCMALİ

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	BR. FİYAT	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI	TOPLAM HAK. TUTARI	ÖNCEKİ HAK. TUTARI	BU HAK. TUTARI
A1	**YOL, PARSEL ve İHATA YAPILARI**							**3.087.568.345,46 TL**	**2.937.756.943,74 TL**	**149.811.401,72 TL**
1	ÖBF-KZ-1	Her Cins Ve Klastaki Zeminde, Serbest-Derin, Patlatmalı-Patlatmasız Kazı Yapılması (Yol Ve Parsellerde)	m³	75,00 TL	29.534.455,66	28.901.596,86	632.858,80	2.215.084.174,42 TL	2.167.619.764,50 TL	47.464.409,92 TL
2	ÖBF-DLG-1	Alt Temel Altında ve Zemin Islahında Dolgu Yapılması	m³	35,00 TL	2.400.000,00	2.400.000,00		84.000.000,00 TL	84.000.000,00 TL	- TL
2.1	ÖBF-DLG-1+20%>	Alt Temel Altında ve Zemin Islahında Dolgu Yapılması Söz. Mad. 52.3. +%20 den fazlası Değişken Birim Fiyat	m³	34,73 TL	1.410.615,68	1.062.167,65	348.448,03	48.992.484,63 TL	36.960.945,49 TL	12.031.539,14 TL
3	ÖBF-YOL-1	Plentmiks Alt Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle)	m²	77,42 TL				- TL	- TL	- TL
4	ÖBF-YOL-2	Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle)	m²	81,11 TL				- TL	- TL	- TL
5	ÖBF-YOL-3	6 cm Sıkışmış Yükseklikte Asfalt Betonu Binder Tabakasi Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)	m²	123,56 TL				- TL	- TL	- TL
6	ÖBF-YOL-4	15x30x50 cm Ebadında Kırmızı Beton Bordür Döşenmesi	mt	123,88 TL				- TL	- TL	- TL
7	ÖBF-YOL-5	Prefabrik Beton Kilit Parke Döşenmesi (8 cm Kalınlıkta)	m²	165,17 TL				- TL	- TL	- TL
8	ÖBF-YOL-6	Elenmiş malzeme ile sanat yapıları temel tabanına beton yol ve tretuvar altına kum, çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum, çakıl dolgu yapılması	m³	220,22 TL				- TL	- TL	- TL
9	ÖBF-YOL-7	Prefabrik Beton Ayırma Taşı Yapılması Yerine Döşenmesi ve Drenaj Hendeği Yapılması	m³	1.720,50 TL				- TL	- TL	- TL
10	**ÖBF-İHT-GLB-0**	0~1.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması	m³	4.129,19 TL				- TL	- TL	- TL
11	**ÖBF-İHT-GLB-1**	1.01~2.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	4.129,19 TL				- TL	- TL	- TL
12	**ÖBF-İHT-GLB-2**	2.01~3.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	4.129,19 TL				- TL	- TL	- TL
13	**ÖBF-İHT-GLB-3**	3.01~4.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	4.129,19 TL				- TL	- TL	- TL
14	**ÖBF-İHT-GLB-4**	4.01~5.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	4.135,83 TL				- TL	- TL	- TL
15	**ÖBF-İHT-GLB-5**	5.01~6.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	4.129,19 TL				- TL	- TL	- TL
16	**ÖBF-İHT-GLB-6**	6.01~7.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	4.129,19 TL				- TL	- TL	- TL
17	**ÖBF-İHT-GLB-7**	7.01~8.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	4.129,19 TL				- TL	- TL	- TL
18	ÖBF-İHT-GLB-0-R1	0~1.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması	m³	3.792,46 TL				- TL	- TL	- TL
19	ÖBF-İHT-GLB-1-R1	1.01~2.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	3.852,85 TL				- TL	- TL	- TL
20	ÖBF-İHT-GLB-2-R1	2.01~3.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	3.458,42 TL				- TL	- TL	- TL
21	ÖBF-İHT-GLB-3-R1	3.01~4.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi), Rev_R1	m³	3.854,96 TL	37,86	37,86		145.953,41 TL	145.953,41 TL	- TL
22	ÖBF-İHT-GLB-4-R1	4.01~5.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	3.905,00 TL				- TL	- TL	- TL

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

HAKEDİŞ İMALAT İCMALİ

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	BR. FİYAT	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI	TOPLAM HAK. TUTARI	ÖNCEKİ HAK. TUTARI	BU HAK. TUTARI
23	ÖBF-İHT-GLB-5-R1	5.01~6.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	3.764,28 TL				- TL	- TL	- TL
24	ÖBF-İHT-GLB-6-R1	6.01~7.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	3.438,01 TL				- TL	- TL	- TL
25	ÖBF-İHT-GLB-7-R1	7.01~8.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	3.253,86 TL				- TL	- TL	- TL
26	ÖBF-İHT-GLB-0-R3	0~1.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi), Rev_R3	m³	**3.868,20 TL**	454,30	436,02	18,29	1.757.328,29 TL	1.686.596,32 TL	70.731,97 TL
27	ÖBF-İHT-GLB-1-R3	1.01~2.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi), Rev_R3	m³	**3.928,59 TL**	2.120,16	2.060,05	60,11	8.329.241,73 TL	8.093.083,19 TL	236.158,54 TL
28	ÖBF-İHT-GLB-2-R3	2.01~3.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi), Rev_R3	m³	**3.534,14 TL**	6.574,40	5.937,99	636,40	23.234.840,12 TL	20.985.701,05 TL	2.249.139,07 TL
29	ÖBF-İHT-GLB-3-R3	3.01~4.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi), Rev_R3	m³	**4.014,21 TL**	5.537,31	4.288,13	1.249,18	22.227.927,58 TL	17.213.447,50 TL	5.014.480,08 TL
30	ÖBF-İHT-GLB-4-R3	4.01~5.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi), Rev_R3	m³	**4.057,92 TL**	8.630,42	8.171,68	458,74	35.021.570,56 TL	33.160.028,58 TL	1.861.541,98 TL
31	ÖBF-İHT-GLB-5-R3	5.01~6.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi), Rev_R3	m³	**3.947,42 TL**	9.480,02	8.850,52	629,50	37.421.636,34 TL	34.936.737,42 TL	2.484.898,92 TL
32	ÖBF-İHT-GLB-6-R3	6.01~7.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi), Rev_R3	m³	**3.590,47 TL**	11.668,56	10.765,48	903,07	41.895.598,11 TL	38.653.148,06 TL	3.242.450,05 TL
33	ÖBF-İHT-GLB-7-R3	7.01~8.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi), Rev_R3	m³	**3.442,76 TL**	10.292,86	8.422,50	1.870,36	35.435.847,04 TL	28.996.650,23 TL	6.439.196,81 TL
34	ÖBF-İHT-HNC-0-L	0~1.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	**3.827,44 TL**	1,59		1,59	6.086,78 TL	- TL	6.086,78 TL
35	ÖBF-İHT-GLB-1-L	1.01~2.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon L-Tipi)	m³	**3.940,95 TL**	4.088,27	3.005,56	1.082,71	16.111.658,15 TL	11.844.766,46 TL	4.266.891,69 TL
36	ÖBF-İHT-GLB-2-L	2.01~3.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon L -Tipi)	m³	**3.487,49 TL**	4.487,01	3.714,65	772,35	15.648.406,50 TL	12.954.832,49 TL	2.693.574,01 TL
37	ÖBF-İHT-GLB-3-L	3.01~4.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon L -Tipi)	m³	**3.882,70 TL**	4.704,81	4.091,52	613,30	18.267.383,26 TL	15.886.126,46 TL	2.381.256,80 TL
38	ÖBF-İHT-GLB-4-L	4.01~5.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon L -Tipi)	m³	**3.937,66 TL**	3.230,60	2.849,11	381,49	12.721.006,76 TL	11.218.840,26 TL	1.502.166,50 TL
39	ÖBF-İHT-GLB-5-L	5.01~6.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon L -Tipi)	m³	**4.009,13 TL**	3.878,24	2.964,29	913,94	15.548.338,79 TL	11.884.223,34 TL	3.664.115,45 TL
42	ÖBF-İHT-HNC-0	0~1.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması	m³	4.129,19 TL				- TL	- TL	- TL
43	ÖBF-İHT-HNC-1	1.01~2.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	4.129,19 TL				- TL	- TL	- TL
44	ÖBF-İHT-HNC-2	2.01~3.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	4.129,19 TL				- TL	- TL	- TL
45	ÖBF-İHT-HNC-3	3.01~4.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	4.129,19 TL				- TL	- TL	- TL
46	ÖBF-İHT-HNC-4	4.01~5.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	4.129,19 TL				- TL	- TL	- TL
47	ÖBF-İHT-HNC-5	5.01~6.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	4.129,19 TL				- TL	- TL	- TL
48	ÖBF-İHT-HNC-6	6.01~7.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	4.129,19 TL				- TL	- TL	- TL
49	ÖBF-İHT-HNC-7	7.01~8.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılma	m³	4.129,19 TL				- TL	- TL	- TL

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

HAKEDİŞ İMALAT İCMALİ

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	BR. FİYAT	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI	TOPLAM HAK. TUTARI	ÖNCEKİ HAK. TUTARI	BU HAK. TUTARI
58	ÖBF-İHT-HNC-0-L-E	0~1.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	3.827,44 TL				- TL	- TL	- TL
59	ÖBF-İHT-HNC-1-L-E	1.01~2.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	3.940,95 TL				- TL	- TL	- TL
60	ÖBF-İHT-HNC-2-L-E	2.01~3.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	3.487,49 TL				- TL	- TL	- TL
61	ÖBF-İHT-HNC-3-L-E	3.01~4.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	3.882,70 TL				- TL	- TL	- TL
62	ÖBF-İHT-HNC-4-L-E	4.01~5.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	3.937,66 TL				- TL	- TL	- TL
63	ÖBF-İHT-HNC-5-L-E	5.01~6.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	4.009,13 TL				- TL	- TL	- TL
50	ÖBF-İHT-HNC-0-T	0~1.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon T-Tipi)	m³	**3.868,21 TL**	3,17		3,17	12.264,92 TL	- TL	12.264,92 TL
51	ÖBF-İHT-HNC-1-T	1.01~2.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon T-Tipi)	m³	**3.928,59 TL**	107,81	53,91	53,91	423.544,99 TL	211.772,49 TL	211.772,50 TL
52	ÖBF-İHT-HNC-2-T	2.01~3.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon T-Tipi)	m³	**3.446,42 TL**	818,92	714,61	104,31	2.822.341,51 TL	2.462.857,50 TL	359.484,01 TL
53	ÖBF-İHT-HNC-3-T	3.01~4.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon T-Tipi)	m³	**3.953,30 TL**	701,45	417,44	284,02	2.773.055,56 TL	1.650.248,28 TL	1.122.807,28 TL
54	ÖBF-İHT-HNC-4-T	4.01~5.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon T-Tipi)	m³	**3.848,27 TL**	1.855,14	980,73	874,41	7.139.065,74 TL	3.774.095,71 TL	3.364.970,03 TL
55	ÖBF-İHT-HNC-5-T	5.01~6.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon T-Tipi)	m³	**3.515,60 TL**	1.200,35	492,62	707,73	4.219.953,52 TL	1.731.867,32 TL	2.488.086,20 TL
56	ÖBF-İHT-HNC-6-T	6.01~7.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon T-Tipi)	m³	**3.224,38 TL**	1.678,48	906,16	772,32	5.412.040,35 TL	2.921.792,50 TL	2.490.247,85 TL
57	ÖBF-İHT-HNC-7-T	7.01~8.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon T-Tipi)	m³	**3.559,72 TL**	219,47	219,47		781.266,40 TL	781.266,40 TL	- TL
65	ÖBF-İHT-HNC-0-L	0.00~1.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	**4.105,76 TL**	1,59		1,59	6.529,39 TL	- TL	6.529,39 TL
66	ÖBF-İHT-HNC-1-L	1.01~2.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	**4.124,09 TL**	1.828,43	1.431,51	396,92	7.540.606,58 TL	5.903.669,89 TL	1.636.936,69 TL
67	ÖBF-İHT-HNC-2-L	2.01~3.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	**3.544,44 TL**	567,18	292,70	274,48	2.010.338,67 TL	1.037.450,50 TL	972.888,17 TL
68	ÖBF-İHT-HNC-3-L	3.01~4.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	**4.087,10 TL**	559,71	379,32	180,39	2.287.587,06 TL	1.550.305,28 TL	737.281,78 TL
69	ÖBF-İHT-HNC-4-L	4.01~5.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	**3.909,30 TL**	751,09	492,87	258,22	2.936.227,54 TL	1.926.786,07 TL	1.009.441,47 TL
70	ÖBF-İHT-HNC-5-L	5.01~6.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	**3.554,01 TL**	603,09	475,67	127,42	2.143.397,49 TL	1.690.535,23 TL	452.862,26 TL

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

HAKEDİŞ İMALAT İCMALİ

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	BR. FİYAT	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI	TOPLAM HAK. TUTARI	ÖNCEKİ HAK. TUTARI	BU HAK. TUTARI
71	**Yol-Parsel Arası,Parsel-Parsel Arası-Toprakarme, Menfez, Altgeçit İşleri**							- TL	- TL	- TL
72	ÖBF-İHT-TAD-1	Donatılı Zemin Duvarı (Toprakarme) Yapılması (Her Ebat Ve Kalınlıkta Prekast Cephe Panelleri, Donatı Şeritleri, Drenaj, Kazı ve Duvar Geri Dolgusu Dahil)	m³	384,32 TL	62.018,21	54.518,06	7.500,15	23.834.838,40 TL	20.952.381,11 TL	2.882.457,29 TL
72.1	ÖBF-İHT-TAD-2	Donatılı Zemin Duvarı (Toprakarme) Yapılması (Her Ebat Ve Kalınlıkta Prekast Cephe Panelleri, Donatı Şeritleri, Drenaj, Kazı ve Duvar Geri Dolgusu Dahil) -Köşe Bölgesi İmalatı Yapılması	m³	710,47 TL	2.375,22		2.375,22	1.687.520,85 TL	- TL	1.687.520,85 TL
73	ÖBF-YOL-MNF-1	Her türlü yol ve boru geçişlerinde koruma amaçlı projesinde belirtilen yerlerde kutu kesitli menfez yapılması	m³	4.129,19 TL				- TL	- TL	- TL
74	ÖBF-ALTG-01	Projesine ve KTŞ'nin İlgili Kısmındaki Esaslar ve Şartlara Uygun Şekilde Altgeçit Yapılması	Götürü	42.294.179,86 TL				- TL	- TL	- TL
75	**NİTELİKLİ DOLGU MALZEMESİ ÜRETİM, STOK, VE NAKLİ**							- TL	- TL	- TL
76	ÖBF-DM-1	Aglomera malzemesinin konkasörlerde kırılması, Teknik Şartnamesinde istenilen gradasyonda elenerek 0-63 mm aralığında alt-temel dolgu malzemesi hazırlanması ve stok sahalarında depo edilmesi	Ton	104,40 TL	2.886.702,47	2.633.232,67	253.469,80	301.371.737,87 TL	274.909.490,75 TL	26.462.247,12 TL
77	ÖBF-DM-2	Konkasörlerde kırılmış istenilen gradasyonda elenmiş 0-63mm aralığında alt-temel malzemesinin parsellerde dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere işin tanımlanan süresi içinde talep edilen zamanlarda stok sahalarından parsellere taşınması.	Ton	40,71 TL	2.169.406,69	1.965.403,59	204.003,10	88.316.546,15 TL	80.011.579,95 TL	8.304.966,20 TL
A2	**İÇMESUYU ŞEBEKESİ İNŞAATI**							**17.245.038,96 TL**	**4.149.423,75 TL**	**13.095.615,21 TL**
1	ÖBF-İS-1	Dış Çapı Ø110 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	517,32 TL				- TL	- TL	- TL
2	ÖBF-İS-2	Dış Çapı Ø160 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	628,36 TL	3.262,92	2.447,90	815,02	2.050.291,07 TL	1.538.163,79 TL	512.127,28 TL
3	ÖBF-İS-3	Dış Çapı Ø225 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	868,06 TL	579,65	313,70	265,95	503.166,64 TL	272.306,08 TL	230.860,56 TL
4	ÖBF-İS-4	Dış Çapı Ø280 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	1.124,83 TL	471,26	471,26		530.085,14 TL	530.085,14 TL	- TL
5	ÖBF-İS-5	Dış Çapı Ø315 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	1.323,42 TL				- TL	- TL	- TL
6	ÖBF-İS-6	Dış Çapı Ø355 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	1.569,89 TL	230,42	230,42		361.730,91 TL	361.730,91 TL	- TL

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

HAKEDİŞ İMALAT İCMALİ

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	BR. FİYAT	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI	TOPLAM HAK. TUTARI	ÖNCEKİ HAK. TUTARI	BU HAK. TUTARI
7	ÖBF-İS-7	Dış Çapı Ø400 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	1.890,08 TL	299,13	299,13		565.373,02 TL	565.373,02 TL	- TL
8	ÖBF-İS-8	Dış Çapı Ø500 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	2.690,11 TL	313,35	313,35		842.940,59 TL	842.940,59 TL	- TL
9	ÖBF-İS-9	Dış Çapı Ø560 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	3.284,60 TL				- TL	- TL	- TL
10	ÖBF-İS-10	Dış Çapı Ø630 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	4.091,14 TL				- TL	- TL	- TL
11	ÖBF-İS-11	Ø711 mm (28") e=6.3 mm ST44 Çelik Boru ile İletim Hattı Döşenmesi	mt	12.465,01 TL				- TL	- TL	- TL
12	ÖBF-İS-12	Dış Çapı Ø63mm PE100 PN10 Boru ile Abone Bağlantısı Yapılması	mt	359,73 TL	225,57	107,93	117,64	81.143,58 TL	38.824,22 TL	42.319,36 TL
13	ÖBF-İS-13	Dış Çapı Ø90mm PE100 PN10 Boru ile Abone Bağlantısı Yapılması	mt	413,09 TL	44,53		44,53	18.396,55 TL	- TL	18.396,55 TL
14	ÖBF-İS-14	Şebeke Tahliyesi yapılması	Adet	1.720,50 TL				- TL	- TL	- TL
15	ÖBF-İS-15	Ø100 mm'lik yer üstü yangın musluğu temini ve yerleştirilmesi	Adet	7.535,77 TL	11,00		11,00	82.893,47 TL	- TL	82.893,47 TL
16	ÖBF-İS-16	DY1 (V=5000 m3) hacimli betonarme gömme depo yapımı	Adet	14.455.327,51 TL	0,18		0,18	2.529.682,31 TL	- TL	2.529.682,31 TL
17	ÖBF-İS-17	DY3 (V=10000 m3) hacimli betonarme gömme depo yapımı	Adet	20.485.366,52 TL	0,47		0,47	9.679.335,68 TL	- TL	9.679.335,68 TL
18	ÖBF-İS-18	DY2 (V=15000 m3) hacimli betonarme gömme depo yapımı	Adet	30.102.414,89 TL				- TL	- TL	- TL
19	ÖBF-İS-19	4 (3+1) Gruplu Tip Terfi Merkezi Yapımı (TMY-2)	Adet	825.540,89 TL				- TL	- TL	- TL
20	ÖBF-İS-20	4 (3+1) Gruplu Tip Terfi Merkezi Yapımı (TMY-1)	Adet	1.080.588,74 TL				- TL	- TL	- TL
21	ÖBF-İS-21	Betonarme Vana Odası Yapılması (DN300 mm ve Üstü Vanalar İçin)	Adet	56.293,50 TL				- TL	- TL	- TL
22	ÖBF-İS-22	Debimetre Odası yapılması	Adet	63.156,40 TL				- TL	- TL	- TL
23	ÖBF-İS-23	Basınç Kırıcı Vana Odası Yapılması	Adet	76.864,94 TL				- TL	- TL	- TL
24	ÖBF-İS-24	Çelik Boru İçmesuyu İletim Hattında Katodik Koruma Yapılması (DN700, Çelik Boru, L=6738m (Yaklaşık))	Götürü	10.538.819,65 TL				- TL	- TL	- TL
25	ÖBF-İS-25	İçmesuyu İletim Hattında Tahliye Odası Yapılması	Adet	36.972,52 TL				- TL	- TL	- TL
26	ÖBF-İS-26	İçmesuyu İletim Hattında Vantuz Odası Yapılması	Adet	53.394,18 TL				- TL	- TL	- TL
27	ÖBF-İS-27	Şebeke Vanası (DN300'den küçük Vanalar İçin) (Buşakleli Sürgülü Şebeke Hat Vanası)	Adet	5.299,13 TL				- TL	- TL	- TL

YÜKLENİCİ

MÜŞAVİR

İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

HAKEDİŞ İMALAT İCMALİ

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	BR. FİYAT	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI	TOPLAM HAK. TUTARI	ÖNCEKİ HAK. TUTARI	BU HAK. TUTARI
28	ÖBF-İS-28	DY1 (V=5000m³) B.A.G Servis Deposunun Yapılması işi için, DY2 (V=15000m³) B.A.G Servis Deposunun Yapılması işi için, DY3 (V=10000m³) B.A.G Servis Deposunun Yapılması işi için, 4 Gruplu 3+1 (TMY-1) Terfi Merkezi Yapılması " işi için, 4 Gruplu 3+1 (TMY-2) Terfi Merkezi Yapılması " işlerine ait elektrik işlerinin yapılması	Adet	3.753.809,31 TL				- TL	- TL	- TL
A3	**KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI**							**19.796.010,58 TL**	**16.081.962,79 TL**	**3.714.047,79 TL**
1	ÖBF-AS-1	Ø300 mm Koruge Boru İle Atıksu Şebeke Hattı Yapılması	mt	2.054,27 TL	5.971,08	4.499,75	1.471,33	12.266.210,51 TL	9.243.701,43 TL	3.022.509,08 TL
2	ÖBF-AS-2	Ø400 mm Koruge Boru İle Atıksu Şebeke Hattı Yapılması	mt	2.814,76 TL				- TL	- TL	- TL
3	ÖBF-AS-3	Ø500 mm Koruge Boru İle Atıksu Şebeke Hattı Yapılması	mt	4.339,95 TL				- TL	- TL	- TL
4	ÖBF-AS-4	Ø600 mm Koruge Boru İle Atıksu Şebeke Hattı Yapılması	mt	4.874,48 TL				- TL	- TL	- TL
5	ÖBF-AS-5	Ø800 mm Koruge Boru İle Atıksu Şebeke Hattı Yapılması	mt	8.396,72 TL				- TL	- TL	- TL
6	ÖBF-AS-6	Her Derinlikte Buhar Kürlü Prefabrik Taban Elemanı, Konik Eleman, Çerçeve Montaj Elemanı Ve Kompozit Kapak Elemanı İle Kanalizasyon Muayene Bacası Teşkil Edilmesi	Adet	19.947,81 TL	153,26	118,60	34,67	3.057.292,67 TL	2.365.753,96 TL	691.538,71 TL
7	ÖBF-AS-7	Buhar Kürlü 80 x 80 Prefabrik Parsel Bacası İmalatının Yapılması	Adet	2.458,38 TL				- TL	- TL	- TL
8	ÖBF-AS-8	Planlanan Köprüye (viyadük) Asılarak Askıda Köprü Geçişi Yapılması	mt	5.890,01 TL				- TL	- TL	- TL
9	ÖBF-AS-9	(TMPK-1): Baca İçi Terfi Merkezi İnşaatının ve Paket Tip Terfi İstasyonun Yerleştirilip Montajının Yapılması	Adet	1.163.680,89 TL	0,95	0,95		1.105.496,85 TL	1.105.496,85 TL	- TL
10	ÖBF-AS-10	(TMPK-2): Baca İçi Terfi Merkezi İnşaatının ve Paket Tip Terfi İstasyonun Yerleştirilip Montajının Yapılması	Adet	1.260.654,29 TL	0,95	0,95		1.197.621,58 TL	1.197.621,58 TL	- TL
11	ÖBF-AS-11	(TMPK-3): Baca İçi Terfi Merkezi İnşaatının ve Paket Tip Terfi İstasyonun Yerleştirilip Montajının Yapılması	Adet	1.044.810,26 TL	0,95	0,95		992.569,75 TL	992.569,75 TL	- TL
12	ÖBF-AS-12	(TMPK-4): Baca İçi Terfi Merkezi İnşaatının ve Paket Tip Terfi İstasyonun Yerleştirilip Montajının Yapılması	Adet	1.238.757,07 TL	0,95	0,95		1.176.819,22 TL	1.176.819,22 TL	- TL
13	ÖBF-AS-13	Ø160 mm PE100 SDR17 PN 10 Boru ile Terfi Hattı Döşenmesi	mt	584,31 TL				- TL	- TL	- TL
14	ÖBF-AS-14	Ø180 mm PE100 SDR17 PN 10 Boru ile Terfi Hattı Döşenmesi	mt	701,96 TL				- TL	- TL	- TL

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

HAKEDİŞ İMALAT İCMALİ

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	BR. FİYAT	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI	TOPLAM HAK. TUTARI	ÖNCEKİ HAK. TUTARI	BU HAK. TUTARI
15	ÖBF-AS-15	Ø225 mm PE100 SDR17 PN 10 Boru ile Terfi Hattı Döşenmesi	mt	814,83 TL				- TL	- TL	- TL
16	ÖBF-AS-16	Atıksu Deşarjı İçin Ankara Çayı üzerinde Çelik Köprü Projesi ve İmalatı Yapılması	Götürü	81.332.535,14 TL				- TL	- TL	- TL
17	ÖBF-AS-17	Atıksu Terfi Hattında Tahliye Yapısı Yapılması	Adet	40.666,27 TL				- TL	- TL	- TL
18	ÖBF-AS-18	Atıksu Terfi Hattında Vantuz Yapısı Yapılması	Adet	37.538,09 TL				- TL	- TL	- TL
A4	**YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İNŞAATI**							**14.254.247,44 TL**	**13.096.784,50 TL**	**1.157.462,94 TL**
1	ÖBF-YS-1	Ø400 mm Koruge Boru İle Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması	mt	2.148,54 TL	3.150,83	3.097,69	53,15	6.769.684,29 TL	6.655.500,13 TL	114.184,16 TL
2	ÖBF-YS-2	Ø500 mm Koruge Boru İle Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması	mt	2.825,78 TL	625,85	566,72	59,13	1.768.514,41 TL	1.601.426,04 TL	167.088,37 TL
3	ÖBF-YS-3	Ø600 mm Koruge Boru İle Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması	mt	3.325,24 TL	331,88	289,58	42,30	1.103.580,65 TL	962.923,00 TL	140.657,65 TL
4	ÖBF-YS-4	Ø800 mm Koruge Boru İle Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması	mt	5.428,88 TL	711,92	584,72	127,20	3.864.928,25 TL	3.174.374,71 TL	690.553,54 TL
5	ÖBF-YS-5	Ø1000 mm Betonarme Boru İle Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması	mt	6.193,63 TL				- TL	- TL	- TL
6	ÖBF-YS-6	Ø1200 mm Betonarme Boru İle Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması	mt	7.495,81 TL				- TL	- TL	- TL
7	ÖBF-YS-7	Ø1400 mm Betonarme Boru İle Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması	mt	10.218,29 TL				- TL	- TL	- TL
8	ÖBF-YS-8	Ø1600 mm Betonarme Boru İle Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması	mt	10.428,72 TL				- TL	- TL	- TL
9	ÖBF-YS-9	2.50 x 2.50 m Kutu Kesit ile Yağmursuyu Hattı Yapılması	mt	13.278,47 TL				- TL	- TL	- TL
10	ÖBF-YS-10	Ø400-800 mm arası Giriş-Çıkış Çapında Buhar Kürlü Prefabrik Taban Elemanı, Konik Eleman, Çerçeve Montaj Elemanı ve Kompozit Kapak Elemanı İle Yağmursuyu Muayene Bacası Teşkil Edilmesi	Adet	6.839,49 TL	109,30	102,72	6,58	747.539,84 TL	702.560,62 TL	44.979,22 TL
11	ÖBF-YS-11	2.50 x 2.50 m Kutu Kesitli Yağmursuyu Hattı üzerine Konik Eleman, Çerçeve Montaj Elemanı ve Kompozit Kapak Elemanı İle Yağmursuyu Muayene Bacası Teşkil Edilmesi	Adet	5.677,64 TL				- TL	- TL	- TL
12	ÖBF-YS-12	Ø1000-1600 mm arası Giriş-Çıkış Çapında Aliymanda ve Şütsüz Baca Tabanı Yapılarak, Konik Eleman, Çerçeve Montaj Elemanı ve Kompozit Kapak Elemanı İle Yağmursuyu Muayene Bacası Teşkil Edilmesi	Adet	11.871,73 TL				- TL	- TL	- TL

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

HAKEDİŞ İMALAT İCMALİ

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	BR. FİYAT	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI	TOPLAM HAK. TUTARI	ÖNCEKİ HAK. TUTARI	BU HAK. TUTARI
13	ÖBF-YS-13	Ø1000-1600 mm arası Giriş-Çıkış Çapında Özel Birleşim ve Dönüşlü Baca Tabanı Yapılarak (Tip 1,2,3,4 - Diç=2.0 m), Konik Eleman, Çerçeve Montaj Elemanı ve Kompozit Kapak Elemanı İle Yağmursuyu Muayene Bacası Teşkil Edilmesi	Adet	24.990,67 TL				- TL	- TL	- TL
14	ÖBF-YS-14	Ø1000-1600 mm arası Giriş-Çıkış Çapında Özel Birleşim ve Dönüşlü Baca Tabanı Yapılarak (Tip 1,2,3,4 - Diç=3.0 m), Konik Eleman, Çerçeve Montaj Elemanı ve Kompozit Kapak Elemanı İle Yağmursuyu Muayene Bacası Teşkil Edilmesi	Adet	33.342,89 TL				- TL	- TL	- TL
15	ÖBF-YS-15	Yağmursuyu Giriş Ağzı İmalatının Yapılması (Tek Izgara ve Bağlantısı Dahil)	Adet	889,73 TL				- TL	- TL	- TL
16	ÖBF-YS-16	Yağmursuyu Toplama Yapısı İnşaatı Yapılması	Adet	30.030,47 TL				- TL	- TL	- TL
17	ÖBF-YS-17	Deşarj Yapısı İnşaatı Yapılması	Adet	2.940,48 TL				- TL	- TL	- TL
A5	**DOĞALGAZ ŞEBEKESİ İNŞAATI**							**1.542.229,78 TL**		**1.542.229,78 TL**
1	ÖBF-DG-1	Ø10“ Dış Çapında Boyuna Kaynaklı Çelik Boru ile Borulama ve Doğalgaz Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	2.592,86 TL				- TL	- TL	- TL
2	ÖBF-DG-2	Ø8“ Dış Çapında Boyuna Kaynaklı Çelik Boru ile Borulama ve Doğalgaz Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	2.233,65 TL				- TL	- TL	- TL
3	ÖBF-DG-3	Ø6“ Dış Çapında Boyuna Kaynaklı Çelik Boru ile Borulama ve Doğalgaz Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	1.787,40 TL				- TL	- TL	- TL
4	ÖBF-DG-4	Ø4“ Dış Çapında Boyuna Kaynaklı Çelik Boru ile Borulama ve Doğalgaz Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	1.356,68 TL				- TL	- TL	- TL
5	ÖBF-DG-5	Ø10“ Çelik Vana Grubu Temini ve Montajı	Adet	653.857,28 TL				- TL	- TL	- TL
6	ÖBF-DG-6	Ø8“ Çelik Vana Grubu Temini ve Montajı	Adet	724.147,35 TL				- TL	- TL	- TL
7	ÖBF-DG-7	Ø6“ Çelik Vana Grubu Temini ve Montajı	Adet	777.582,83 TL				- TL	- TL	- TL
8	ÖBF-DG-8	Ø4“ Çelik Vana Grubu Temini ve Montajı	Adet	815.377,43 TL				- TL	- TL	- TL
9	ÖBF-DG-9	35.000 m³/h Ölçüm İstasyonu Yapılması	Götürü	3.009.341,34 TL				- TL	- TL	- TL
10	ÖBF-DG-10	10.000 m³/h RS-B Tipi Basınç Düşürme Bölge İstasyonu Yapılması	Götürü	944.974,57 TL				- TL	- TL	- TL
11	ÖBF-DG-11	5.000 m³/h RS-B Tipi Basınç Düşürme Bölge İstasyonu Yapılması	Götürü	776.753,86 TL				- TL	- TL	- TL
12	ÖBF-DG-12	Katodik Koruma Yapılması (Tüm Çaplar Toplam L=1050m (Yaklaşık))	Götürü	1.635.096,77 TL				- TL	- TL	- TL
13	ÖBF-DG-13	Ø180 mm Dış Çapında PE Boru ile Doğalgaz Şebeke ve Servis Hattı Döşenmesi	mt	648,50 TL	244,75		244,75	158.717,78 TL	- TL	158.717,78 TL
14	ÖBF-DG-14	Ø125 mm Dış Çapında PE Boru ile Doğalgaz Şebeke ve Servis Hattı Döşenmesi	mt	390,71 TL	3.411,68		3.411,68	1.332.975,54 TL	- TL	1.332.975,54 TL

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

HAKEDİŞ İMALAT İCMALİ

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	BR. FİYAT	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI	TOPLAM HAK. TUTARI	ÖNCEKİ HAK. TUTARI	BU HAK. TUTARI
15	ÖBF-DG-15	Ø90 mm Dış Çapında PE Boru ile Doğalgaz Şebeke ve Servis Hattı Döşenmesi	mt	256,73 TL	22,16		22,16	5.689,65 TL	- TL	5.689,65 TL
16	ÖBF-DG-16	Ø63 mm Dış Çapında PE Boru ile Doğalgaz Şebeke ve Servis Hattı Döşenmesi	mt	172,58 TL	259,86		259,86	44.846,81 TL	- TL	44.846,81 TL
17	ÖBF-DG-17	Ø180 mm Dış Çapında Polietilen Vana Temini ve Montajı	Adet	12.488,02 TL				- TL	- TL	- TL
18	ÖBF-DG-18	Ø125 mm Dış Çapında Polietilen Vana Temini ve Montajı	Adet	7.207,31 TL				- TL	- TL	- TL
19	ÖBF-DG-19	Ø90 mm Dış Çapında Polietilen Vana Temini ve Montajı	Adet	5.082,66 TL				- TL	- TL	- TL
20	ÖBF-DG-20	Ø63 mm Dış Çapında Polietilen Vana Temini ve Montajı	Adet	3.250,80 TL				- TL	- TL	- TL
A6	**ELEKTRİK ŞEBEKESİ İNŞAATI**							**6.105.207,10 TL**	**4.924.898,17 TL**	**1.180.308,93 TL**
		MENHOL-BORULAMA ALTYAPISI VE ELEKTRİK DAĞITIM MERKEZİ BİNA						- TL	- TL	- TL
1	ÖBF-ELK-BR-1-	4 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	125,13 TL				- TL	- TL	- TL
2	ÖBF-ELK-BR-2-	8 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	250,25 TL	79,55		79,55	19.906,14 TL	- TL	19.906,14 TL
3	ÖBF-ELK-BR-3-	12 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	375,38 TL	333,67	228,20	105,47	125.251,17 TL	85.661,72 TL	39.589,45 TL
4	ÖBF-ELK-BR-4-	16 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	500,51 TL	186,51	130,22	56,30	93.350,12 TL	65.173,91 TL	28.176,21 TL
5	ÖBF-ELK-BR-5-	20 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	625,63 TL	157,86	104,48	53,39	98.761,95 TL	65.362,69 TL	33.399,26 TL
6	ÖBF-ELK-BR-6-	24 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	750,76 TL	644,77	644,77		484.067,53 TL	484.067,53 TL	- TL
7	ÖBF-ELK-BR-7-	28 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	875,89 TL	52,28	52,28		45.787,15 TL	45.787,15 TL	- TL
8	ÖBF-ELK-BR-8-	32 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	1.001,02 TL	106,08	72,62	33,47	106.188,20 TL	72.689,07 TL	33.499,13 TL
9	ÖBF-ELK-BR-9-	36 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	1.126,14 TL	67,92	67,92		76.481,80 TL	76.481,80 TL	- TL
10	ÖBF-ELK-BR-10-	40 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	1.251,27 TL	23,22		23,22	29.054,49 TL	- TL	29.054,49 TL
11	ÖBF-ELK-BR-11-	44 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	1.376,40 TL				- TL	- TL	- TL
12	ÖBF-ELK-BR-12-	48 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	1.501,52 TL	17,80		17,80	26.719,55 TL	- TL	26.719,55 TL

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

HAKEDİŞ İMALAT İCMALİ

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	BR. FİYAT	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI	TOPLAM HAK. TUTARI	ÖNCEKİ HAK. TUTARI	BU HAK. TUTARI
13	ÖBF-ELK-BR-13-	52 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	1.626,65 TL	13,27		13,27	21.585,65 TL	- TL	21.585,65 TL
14	ÖBF-ELK-BR-14-	56 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	1.751,78 TL				- TL	- TL	- TL
15	ÖBF-ELK-BR-15-	60 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	1.876,90 TL				- TL	- TL	- TL
16	ÖBF-ELK-MNH-1-	Tip-1 TİPİ MENHOL YAPILMASI	adet	66.780,14 TL	6,30	4,30	2,00	420.714,88 TL	287.154,60 TL	133.560,28 TL
17	ÖBF-ELK-MNH-2-	Tip-2 TİPİ MENHOL YAPILMASI	adet	48.267,61 TL	32,80	28,30	4,50	1.583.177,61 TL	1.365.973,36 TL	217.204,25 TL
18	ÖBF-ELK-MNH-3-	Tip-3 TİPİ MENHOL YAPILMASI	adet	48.267,61 TL	7,80	4,30	3,50	376.487,36 TL	207.550,72 TL	168.936,64 TL
19	ÖBF-ELK-MNH-4-	Tip-4 TİPİ MENHOL YAPILMASI	adet	12.803,12 TL	2,00	2,00		25.606,24 TL	25.606,24 TL	- TL
20	ÖBF-ELK-DM-1-	ELEKTRİK DAĞITIM MERKEZLERİNİN YAPILMASI (18 ADET DAĞITIM MERKEZİNİN TOPLAM OTURUM ALANI, 1 BİNA 388 m²) VE İÇ TESİSAT,YANGIN ALGILAMA,TOPRAKLAMA,YILDIRIMDAN KORUNMA YAPILMASI	m²	1.470,24 TL	1.749,42	1.457,85	291,57	2.572.067,26 TL	2.143.389,38 TL	428.677,88 TL
21	ÖBF-ELK-DM-KB-TAV	ELEKTRİK DAĞITIM MERKEZİ BODRUM KAT KABLO MERDİVENLERİNİN,TAVALARININ VE BUNLARLA İLŞKİLİ EKİPMANLARIN TEMİN VE TESİSİ İŞİ	kg	156,41 TL				- TL	- TL	- TL
22	ÖBF-ELK-DM-KAPAK	ELEKTRİK DAĞITIM MERKEZİ ZEMİN KAT BOŞLUKLARI İÇİN SAC KAPAK YAPIMI İŞİ	kg	156,41 TL				- TL	- TL	- TL
23	ÖBF-HAVAİ-HAT	ÇUBUK ÇAYI GEÇİŞİNE 2 DİREKLİ HAVAİ HAT YAPILMASI İŞİ	adet	625.634,89 TL				- TL	- TL	- TL
24	ÖBF-16 BR-YATAY SC	ÇUBUK ÇAYI GEÇİŞİNE 16 BORULU YATAY SONDAJ VE MENHOLLERİN YAPILMASI	m	4.379,44 TL				- TL	- TL	- TL
		CADDE AYDINLATMA ŞEBEKESİNİN TESİS EDİLMESİ						- TL	- TL	- TL
1	ÖBF-AYD-DRK-1- AD	100/25 TEK BÜKME KONSOLLU CADDE AYDINLATMA DİREKLERİNİN TESİS EDİLMESİ	Adet	10.322,98 TL				- TL	- TL	- TL
2	ÖBF-AYD-DRK-2- AD4	AD4–100/10 DÖRT BÜKME KONSOLLU CADDE AYDINLATMA DİREKLERİNİN TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Adet	11.261,43 TL				- TL	- TL	- TL
3	ÖBF-AYD-LED-	LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİN TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Adet	8.289,66 TL				- TL	- TL	- TL
4	ÖBF-AYD-LED-DİMM-	LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİ UZAKTAN DİMLEME SİSTEMİNİN TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Adet	2.815.356,99 TL				- TL	- TL	- TL
5	ÖBF-AYD-KNL-1-	CADDE AYDINLATMA ŞEBEKESİ KALDIRIMDA TEK BORULU TOPRAK KANALIN TESİS EDİLMESİ	Metre	205,18 TL				- TL	- TL	- TL

YÜKLENİCİ

MÜŞAVİR

İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

HAKEDİŞ İMALAT İCMALİ

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	BR. FİYAT	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI	TOPLAM HAK. TUTARI	ÖNCEKİ HAK. TUTARI	BU HAK. TUTARI
6	ÖBF-AYD-KNL-2-	CADDE AYDINLATMA ŞEBEKESİ YOL GEÇİŞLERİNDE TEK BORULU TOPRAK KANALIN TESİS EDİLMESİ	Metre	163,42 TL				- TL	- TL	- TL
7	ÖBF-AYD-KNL-3-	CADDE AYDINLATMA ŞEBEKESİ YOL GEÇİŞLERİNDE İKİ BORULU TOPRAK KANALIN TESİS EDİLMESİ	Metre	207,59 TL				- TL	- TL	- TL
8	ÖBF-AYD-KNL-4-	CADDE AYDINLATMA ŞEBEKESİ YOL GEÇİŞLERİNDE ÜÇ BORULU TOPRAK KANALIN TESİS EDİLMESİ	Metre	207,59 TL				- TL	- TL	- TL
9	ÖBF-AYD-TOPR-İLT -	KORUMA TOPRAKLAMASI OLARAK SICAK GALVANİZ KAPLI ÇELİK MONOTRON (ÖRGÜLÜ) 1X35 mm² TOPRAKLAMA İLETKENLERİNİN TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Metre	40,04 TL				- TL	- TL	- TL
10	ÖBF-AYD-TOPR-ELK	KORUMA TOPRAKLAMASI OLARAK TOPRAKLAMA ELEKTRODLARININ VE L TİPİ BAŞLIKLARININTEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Adet	3.753,81 TL				- TL	- TL	- TL
11	ÖBF-AYD-KABLO-1-	1x(5x50) mm² NAYY TİP ALÜMİNYUM AYDINLATMA BESLEME KABLOLARININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Metre	161,36 TL				- TL	- TL	- TL
12	ÖBF-AYD-KABLO-2-	1x(5x35) mm² NAYY TİP ALÜMİNYUM AYDINLATMA BESLEME KABLOLARININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Metre	121,80 TL				- TL	- TL	- TL
13	ÖBF-AYD-KABLO-3-	1x(5x25) mm² NAYY TİP ALÜMİNYUM AYDINLATMA BESLEME KABLOLARININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Metre	94,65 TL				- TL	- TL	- TL
14	ÖBF-AYD-KABLO-4-	1x(5x16) mm² NAYY TİP ALÜMİNYUM AYDINLATMA BESLEME KABLOLARININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Metre	64,47 TL				- TL	- TL	- TL
15	ÖBF-AYD-DRK-TML-	AYDINLATMA DİREKLERİNE AİT ANKRAJ CİVATALI VE BORULU BETON DİREK TEMELİNİN TESİS EDİLMESİ	Adet	844,61 TL				- TL	- TL	- TL
16	ÖBF-AYD-DRK-PANO	AYDINLATMA DİREKLERİNE AİT ANKRAJ CİVATALI, BORULU BETON DİREK TEMELLERİNİN VE BORULU SAHA AYDINLATMA PANOSU BETON KAİDELERİNİN BERABER TESİS EDİLMESİ	Adet	2.627,67 TL				- TL	- TL	- TL
17	ÖBF-AYD-PANO-1-	TİP-1 PASLANMAZ ÇELİK SAHA AYDINLATMA PANOLARININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Adet	15.640,87 TL				- TL	- TL	- TL
18	ÖBF-AYD-PANO-2-	TİP-2 PASLANMAZ ÇELİK SAHA AYDINLATMA PANOLARININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Adet	12.512,70 TL				- TL	- TL	- TL

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

HAKEDİŞ İMALAT İCMALİ

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	BR. FİYAT	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI	TOPLAM HAK. TUTARI	ÖNCEKİ HAK. TUTARI	BU HAK. TUTARI
19	ÖBF-AYD-TİP6-MNH-	AYDINLATMA MENHOLLERİNİN (TİP-6) TESİS EDİLMESİ	Adet	5.438,39 TL				- TL	- TL	- TL
A7	HABERLEŞME ŞEBEKESİ İNŞAATI									
1	ÖBF-HAB-BR-01	2 BORU+2 BORU ADET Ø110 mm HDPE HABERLEŞME BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	mt	222,10 TL				- TL	- TL	- TL
2	ÖBF-HAB-BR-02	6 BORU+2 BORU ADET Ø110 mm HDPE HABERLEŞME BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	mt	222,10 TL				- TL	- TL	- TL
3	ÖBF-HAB-BR-03	6 BORU+3 BORU ADET Ø110 mm HDPE HABERLEŞME BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	mt	269,02 TL				- TL	- TL	- TL
4	ÖBF-HAB-BR-04	6 BORU+6 BORU ADET Ø110 mm HDPE HABERLEŞME BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	mt	309,69 TL				- TL	- TL	- TL
5	ÖBF-HAB-İLAVE-BR	(1B+1B) Ø110 mm HDPE BORU DÖŞENMESİ	mt	122,98 TL				- TL	- TL	- TL
6	ÖBF-HAB-MNH-1	Tip-1 TİPİ MENHOL YAPILMASI	Adet	4.692,26 TL				- TL	- TL	- TL
7	ÖBF-HAB-MNH-2	Tip-2 TİPİ MENHOL YAPILMASI	Adet	4.692,26 TL				- TL	- TL	- TL
Z	GEÇİCİ GİDERLER									
								- TL	- TL	- TL
								- TL	- TL	- TL
								- TL	- TL	- TL
								- TL	- TL	- TL
GN	GENEL TOPLAM							3.146.511.079,32 TL	2.976.010.012,95 TL	170.501.066,37 TL

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

YEŞİL DEFTER

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI
A1	YOL, PARSEL ve İHATA YAPILARI					
		Genel Kazı İşleri				
1	ÖBF-KZ-1	Her Cins Ve Klastaki Zeminde, Serbest-Derin, Patlatmalı-Patlatmasız Kazı Yapılması (Yol Ve Parsellerde)	m³	29.534.455,659	28.901.596,860	632.858,799
		Yol İmalatları Dolgu , Plentmix Ve Asfalt İşleri				
2	ÖBF-DLG-1	Alt Temel Altında ve Zemin Islahında Dolgu Yapılması	m³	3.810.615,682	3.462.167,652	348.448,030
3	ÖBF-YOL-1	Plentmiks Alt Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle)	m²			
4	ÖBF-YOL-2	Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle)	m²			
5	ÖBF-YOL-3	6 cm Sıkışmış Yükseklikte Asfalt Betonu Binder Tabakasi Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)	m²			
		Refüj, Kaldırım ve Oluk-Hendek İşleri				
6	ÖBF-YOL-4	15x30x50 cm Ebadında Kırmızı Beton Bordür Döşenmesi	mt			
7	ÖBF-YOL-5	Prefabrik Beton Kilit Parke Döşenmesi (8 cm Kalınlıkta)	m²			
8	ÖBF-YOL-6	Elenmiş malzeme ile sanat yapıları temel tabanına beton yol ve tretuvar altına kum, çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum, çakıl dolgu yapılması	m³			
9	ÖBF-YOL-7	Prefabrik Beton Ayırma Taşı Yapılması Yerine Döşenmesi ve Drenaj Hendeği Yapılması	m³			
		İstinat duvarı İşleri		**86.080,704**	**72.452,376**	**13.628,328**
	İPTAL	**→ İstinat Duvarı İşleri T Tipi Gölbaşı Formasyonu (İhale Projesi)**				
10	ÖBF-İHT-GLB-0	0~1.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³			
11	ÖBF-İHT-GLB-1	1.01~2.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³			
12	ÖBF-İHT-GLB-2	2.01~3.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³			
13	ÖBF-İHT-GLB-3	3.01~4.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³			
14	ÖBF-İHT-GLB-4	4.01~5.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³			
15	ÖBF-İHT-GLB-5	5.01~6.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³			
16	ÖBF-İHT-GLB-6	6.01~7.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³			
17	ÖBF-İHT-GLB-7	7.01~8.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³			
	İPTAL	**→ İstinat Duvarı İşleri T Tipi Gölbaşı Formasyonu (R1 Proje)**				
18	ÖBF-İHT-GLB-0-R1	0~1.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³			
19	ÖBF-İHT-GLB-1-R1	1.01~2.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³			
20	ÖBF-İHT-GLB-2-R1	2.01~3.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³			
21	ÖBF-İHT-GLB-3-R1	3.01~4.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³	37,861	37,861	
22	ÖBF-İHT-GLB-4-R1	4.01~5.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³			
23	ÖBF-İHT-GLB-5-R1	5.01~6.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³			
24	ÖBF-İHT-GLB-6-R1	6.01~7.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³			
25	ÖBF-İHT-GLB-7-R1	7.01~8.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³			
		→ İstinat Duvarı İşleri T Tipi Gölbaşı Formasyonu (R3 Proje)				
26	ÖBF-İHT-GLB-0-R3	0.00~1.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³	454,301	436,016	18,286

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

YEŞİL DEFTER

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI
27	ÖBF-İHT-GLB-1-R3	1.01~2.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³	2.120,161	2.060,048	60,113
28	ÖBF-İHT-GLB-2-R3	2.01~3.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³	6.574,397	5.937,994	636,403
29	ÖBF-İHT-GLB-3-R3	3.01~4.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³	5.537,311	4.288,128	1.249,182
30	ÖBF-İHT-GLB-4-R3	4.01~5.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³	8.630,424	8.171,681	458,743
31	ÖBF-İHT-GLB-5-R3	5.01~6.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³	9.480,024	8.850,525	629,499
32	ÖBF-İHT-GLB-6-R3	6.01~7.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³	11.668,555	10.765,484	903,071
33	ÖBF-İHT-GLB-7-R3	7.01~8.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon Tipi)	m³	10.292,860	8.422,501	1.870,359
		→ İstinat Duvarı İşleri L Tipi Gölbaşı Formasyonu (Revize Proje)				
34	ÖBF-İHT-GLB-0-L	0.00~1.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon L -Tipi)	m³			
35	ÖBF-İHT-GLB-1-L	1.01~2.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon L-Tipi)	m³	4.088,271	3.005,564	1.082,707
36	ÖBF-İHT-GLB-2-L	2.01~3.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon L -Tipi)	m³	4.487,006	3.714,654	772,352
37	ÖBF-İHT-GLB-3-L	3.01~4.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon L -Tipi)	m³	4.704,815	4.091,515	613,299
38	ÖBF-İHT-GLB-4-L	4.01~5.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon L -Tipi)	m³	3.230,601	2.849,114	381,487
39	ÖBF-İHT-GLB-5-L	5.01~6.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Gölbaşı Formasyon L -Tipi)	m³	3.878,237	2.964,293	913,944
	İPTAL	**→ İstinat Duvarı İşleri T Tipi Hançili Formasyonu (İhale Projesi)**				
42	ÖBF-İHT-HNC-0	0~1.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon Tipi)	m³			
43	ÖBF-İHT-HNC-1	1.01~2.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon Tipi)	m³			
44	ÖBF-İHT-HNC-2	2.01~3.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon Tipi)	m³			
45	ÖBF-İHT-HNC-3	3.01~4.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon Tipi)	m³			
46	ÖBF-İHT-HNC-4	4.01~5.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon Tipi)	m³			
47	ÖBF-İHT-HNC-5	5.01~6.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon Tipi)	m³			
48	ÖBF-İHT-HNC-6	6.01~7.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon Tipi)	m³			
49	ÖBF-İHT-HNC-7	7.01~8.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon Tipi)	m³			
	İPTAL	**→ İstinat Duvarı İşleri L Tipi Hançili Formasyonu (Rv. Fiyat Öncesi Verilen)**				
58	ÖBF-İHT-HNC-0-L-E	0~1.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³			
59	ÖBF-İHT-HNC-1-L-E	1.01~2.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³			
60	ÖBF-İHT-HNC-2-L-E	2.01~3.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³			
61	ÖBF-İHT-HNC-3-L-E	3.01~4.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³			
62	ÖBF-İHT-HNC-4-L-E	4.01~5.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³			
63	ÖBF-İHT-HNC-5-L-E	5.01~6.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³			
		→ İstinat Duvarı İşleri T Tipi Hançili Formasyonu (Revize Proje)				
50	ÖBF-İHT-HNC-0-T	0~1.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon T-Tipi)	m³	3,171		3,171
51	ÖBF-İHT-HNC-1-T	1.01~2.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon T-Tipi)	m³	107,811	53,906	53,906
52	ÖBF-İHT-HNC-2-T	2.01~3.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon T-Tipi)	m³	818,919	714,613	104,306
53	ÖBF-İHT-HNC-3-T	3.01~4.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon T-Tipi)	m³	701,453	417,435	284,018

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

YEŞİL DEFTER

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI
54	ÖBF-İHT-HNC-4-T	4.01~5.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon T-Tipi)	m³	1.855,139	980,726	874,412
55	ÖBF-İHT-HNC-5-T	5.01~6.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon T-Tipi)	m³	1.200,350	492,623	707,727
56	ÖBF-İHT-HNC-6-T	6.01~7.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon T-Tipi)	m³	1.678,476	906,157	772,319
57	ÖBF-İHT-HNC-7-T	7.01~8.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon T-Tipi)	m³	219,474	219,474	
		→ İstinat Duvarı İşleri L Tipi Hançili Formasyonu (Revize Proje Son Fiyat 12.01.2026 yazı)				
58	ÖBF-İHT-HNC-0-L	0.00~1.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	1,590		1,590
59	ÖBF-İHT-HNC-1-L	1.01~2.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	1.828,429	1.431,509	396,921
60	ÖBF-İHT-HNC-2-L	2.01~3.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	567,181	292,698	274,483
61	ÖBF-İHT-HNC-3-L	3.01~4.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	559,709	379,317	180,392
62	ÖBF-İHT-HNC-4-L	4.01~5.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	751,088	492,872	258,215
63	ÖBF-İHT-HNC-5-L	5.01~6.0 Metre Yükseklik Aralığında İstinat Duvarı Yapılması (Hançili Formasyon L -Tipi)	m³	603,093	475,670	127,423
		Yol-Parsel Arası,Parsel-Parsel Arası-Toprakarme, Menfez, Altgeçit İşleri				
66	ÖBF-İHT-TAD-1	Donatılı Zemin Duvarı (Toprakarme) Yapılması (Her Ebat Ve Kalınlıkta Prekast Cephe Panelleri, Donatı Şeritleri, Drenaj, Kazı ve Duvar Geri Dolgusu Dahil)	m³	62.018,210	54.518,061	7.500,149
66	ÖBF-İHT-TAD-2	Donatılı Zemin Duvarı (Toprakarme) Yapılması (Her Ebat Ve Kalınlıkta Prekast Cephe Panelleri, Donatı Şeritleri, Drenaj, Kazı ve Duvar Geri Dolgusu Dahil) -Köşe Bölgesi İmalatı Yapılması	m³	2.375,218		2.375,218
67	ÖBF-YOL-MNF-1	Her türlü yol ve boru geçişlerinde koruma amaçlı projesinde belirtilen yerlerde kutu kesitli menfez yapılması	m³			
68	ÖBF-ALTG-01	Projesine ve KTŞ'nin İlgili Kısmındaki Esaslar ve Şartlara Uygun Şekilde Altgeçit Yapılması	Götürü			

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

YEŞİL DEFTER

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI
		Nitelikli Dolgu Malzemesi Üretilmesi, Stoklan Ması Ve Nakledilmesi İşi				
		Malzeme Üretimi Ve Stoklanması				
1	ÖBF-DM-1	Aglomera malzemesinin konkasörlerde kırılması, Teknik Şartnamesinde istenilen gradasyonda elenerek 0-63 mm aralığında alt-temel dolgu malzemesi hazırlanması ve stok sahalarında depo edilmesi	Ton	2.886.702,470	2.633.232,670	253.469,800
		Mazlemenin Sahada Kullanılacağı Bölgeye Nakledilmesi				
2	ÖBF-DM-2	Konkasörlerde kırılmış istenilen gradasyonda elenmiş 0- 63mm aralığında alt-temel malzemesinin parsellerde dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere işin tanımlanan süresi içinde talep edilen zamanlarda stok sahalarından parsellere taşınması.	Ton	2.169.406,685	1.965.403,585	204.003,100

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

YEŞİL DEFTER

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI
A2	**İÇMESUYU ŞEBEKESİ İNŞAATI**					
1	ÖBF-İS-1	Dış Çapı Ø110 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt			
2	ÖBF-İS-2	Dış Çapı Ø160 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	3.262,924	2.447,902	815,022
3	ÖBF-İS-3	Dış Çapı Ø225 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	579,645	313,695	265,950
4	ÖBF-İS-4	Dış Çapı Ø280 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	471,258	471,258	
5	ÖBF-İS-5	Dış Çapı Ø315 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt			
6	ÖBF-İS-6	Dış Çapı Ø355 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	230,418	230,418	
7	ÖBF-İS-7	Dış Çapı Ø400 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	299,127	299,127	
8	ÖBF-İS-8	Dış Çapı Ø500 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt	313,348	313,348	
9	ÖBF-İS-9	Dış Çapı Ø560 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt			
10	ÖBF-İS-10	Dış Çapı Ø630 mm PE100 PN10 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi	mt			
11	ÖBF-İS-11	Ø711 mm (28") e=6.3 mm ST44 Çelik Boru ile İletim Hattı Döşenmesi	mt			
12	ÖBF-İS-12	Dış Çapı Ø63mm PE100 PN10 Boru ile Abone Bağlantısı Yapılması	mt	225,568	107,926	117,642
13	ÖBF-İS-13	Dış Çapı Ø90mm PE100 PN10 Boru ile Abone Bağlantısı Yapılması	mt	44,534		44,534
14	ÖBF-İS-14	Şebeke Tahliyesi yapılması	Adet			
15	ÖBF-İS-15	Ø100 mm'lik yer üstü yangın musluğu temini ve yerleştirilmesi	Adet	11,000		11,000
16	ÖBF-İS-16	DY1 (V=5000 m3) hacimli betonarme gömme depo yapımı	Adet	0,175		0,175
17	ÖBF-İS-17	DY3 (V=10000 m3) hacimli betonarme gömme depo yapımı	Adet	0,473		0,473
18	ÖBF-İS-18	DY2 (V=15000 m3) hacimli betonarme gömme depo yapımı	Adet			
19	ÖBF-İS-19	4 (3+1) Gruplu Tip Terfi Merkezi Yapımı (TMY-2)	Adet			
20	ÖBF-İS-20	4 (3+1) Gruplu Tip Terfi Merkezi Yapımı (TMY-1)	Adet			
21	ÖBF-İS-21	Betonarme Vana Odası Yapılması (DN300 mm ve Üstü Vanalar İçin)	Adet			
22	ÖBF-İS-22	Debimetre Odası yapılması	Adet			
23	ÖBF-İS-23	Basınç Kırıcı Vana Odası Yapılması	Adet			
24	ÖBF-İS-24	Çelik Boru İçmesuyu İletim Hattında Katodik Koruma Yapılması (DN700, Çelik Boru, L=6738m (Yaklaşık))	Götürü			
25	ÖBF-İS-25	İçmesuyu İletim Hattında Tahliye Odası Yapılması	Adet			
26	ÖBF-İS-26	İçmesuyu İletim Hattında Vantuz Odası Yapılması	Adet			
27	ÖBF-İS-27	Şebeke Vanası (DN300'den küçük Vanalar İçin) (Buşakleli Sürgülü Şebeke Hat Vanası)	Adet			
28	ÖBF-İS-28	DY1 (V=5000m³) B.A.G Servis Deposunun Yapılması işi için, DY2 (V=15000m³) B.A.G Servis Deposunun Yapılması işi için, DY3 (V=10000m³) B.A.G Servis Deposunun Yapılması işi için, 4 Gruplu 3+1 (TMY-1) Terfi Merkezi Yapılması " işi için, 4 Gruplu 3+1 (TMY-2) Terfi Merkezi Yapılması " işlerine ait elektrik işlerinin yapılması	Adet			

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

YEŞİL DEFTER

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI
A3	KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI					
1	ÖBF-AS-1	Ø300 mm Koruge Boru İle Atıksu Şebeke Hattı Yapılması	mt	5.971,080	4.499,750	1.471,330
2	ÖBF-AS-2	Ø400 mm Koruge Boru İle Atıksu Şebeke Hattı Yapılması	mt			
3	ÖBF-AS-3	Ø500 mm Koruge Boru İle Atıksu Şebeke Hattı Yapılması	mt			
4	ÖBF-AS-4	Ø600 mm Koruge Boru İle Atıksu Şebeke Hattı Yapılması	mt			
5	ÖBF-AS-5	Ø800 mm Koruge Boru İle Atıksu Şebeke Hattı Yapılması	mt			
6	ÖBF-AS-6	Her Derinlikte Buhar Kürlü Prefabrik Taban Elemanı, Konik Eleman, Çerçeve Montaj Elemanı Ve Kompozit Kapak Elemanı İle Kanalizasyon Muayene Bacası Teşkil Edilmesi	Adet	153,265	118,597	34,667
7	ÖBF-AS-7	Buhar Kürlü 80 x 80 Prefabrik Parsel Bacası İmalatının Yapılması	Adet			
8	ÖBF-AS-8	Planlanan Köprüye (viyadük) Asılarak Askıda Köprü Geçişi Yapılması	mt			
9	ÖBF-AS-9	(TMPK-1): Baca İçi Terfi Merkezi İnşaatının ve Paket Tip Terfi İstasyonun Yerleştirilip Montajının Yapılması	Adet	0,950	0,950	
10	ÖBF-AS-10	(TMPK-2): Baca İçi Terfi Merkezi İnşaatının ve Paket Tip Terfi İstasyonun Yerleştirilip Montajının Yapılması	Adet	0,950	0,950	
11	ÖBF-AS-11	(TMPK-3): Baca İçi Terfi Merkezi İnşaatının ve Paket Tip Terfi İstasyonun Yerleştirilip Montajının Yapılması	Adet	0,950	0,950	
12	ÖBF-AS-12	(TMPK-4): Baca İçi Terfi Merkezi İnşaatının ve Paket Tip Terfi İstasyonun Yerleştirilip Montajının Yapılması	Adet	0,950	0,950	
13	ÖBF-AS-13	Ø160 mm PE100 SDR17 PN 10 Boru ile Terfi Hattı Döşenmesi	mt			
14	ÖBF-AS-14	Ø180 mm PE100 SDR17 PN 10 Boru ile Terfi Hattı Döşenmesi	mt			
15	ÖBF-AS-15	Ø225 mm PE100 SDR17 PN 10 Boru ile Terfi Hattı Döşenmesi	mt			
16	ÖBF-AS-16	Atıksu Deşarjı İçin Ankara Çayı üzerinde Çelik Köprü Projesi ve İmalatı Yapılması	Götürü			
17	ÖBF-AS-17	Atıksu Terfi Hattında Tahliye Yapısı Yapılması	Adet			
18	ÖBF-AS-18	Atıksu Terfi Hattında Vantuz Yapısı Yapılması	Adet			

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

YEŞİL DEFTER

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI
A4	**YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İNŞAATI**					
1	ÖBF-YS-1	Ø400 mm Koruge Boru İle Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması	mt	3.150,830	3.097,685	53,145
2	ÖBF-YS-2	Ø500 mm Koruge Boru İle Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması	mt	625,850	566,720	59,130
3	ÖBF-YS-3	Ø600 mm Koruge Boru İle Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması	mt	331,880	289,580	42,300
4	ÖBF-YS-4	Ø800 mm Koruge Boru İle Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması	mt	711,920	584,720	127,200
5	ÖBF-YS-5	Ø1000 mm Betonarme Boru İle Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması	mt			
6	ÖBF-YS-6	Ø1200 mm Betonarme Boru İle Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması	mt			
7	ÖBF-YS-7	Ø1400 mm Betonarme Boru İle Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması	mt			
8	ÖBF-YS-8	Ø1600 mm Betonarme Boru İle Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması	mt			
9	ÖBF-YS-9	2.50 x 2.50 m Kutu Kesit ile Yağmursuyu Hattı Yapılması	mt			
10	ÖBF-YS-10	Ø400-800 mm arası Giriş-Çıkış Çapında Buhar Kürlü Prefabrik Taban Elemanı, Konik Eleman, Çerçeve Montaj Elemanı ve Kompozit Kapak Elemanı İle Yağmursuyu Muayene Bacası Teşkil Edilmesi	Adet	109,298	102,721	6,576
11	ÖBF-YS-11	2.50 x 2.50 m Kutu Kesitli Yağmursuyu Hattı üzerine Konik Eleman, Çerçeve Montaj Elemanı ve Kompozit Kapak Elemanı İle Yağmursuyu Muayene Bacası Teşkil Edilmesi	Adet			
12	ÖBF-YS-12	Ø1000-1600 mm arası Giriş-Çıkış Çapında Aliymanda ve Şütsüz Baca Tabanı Yapılarak, Konik Eleman, Çerçeve Montaj Elemanı ve Kompozit Kapak Elemanı İle Yağmursuyu Muayene Bacası Teşkil Edilmesi	Adet			
13	ÖBF-YS-13	Ø1000-1600 mm arası Giriş-Çıkış Çapında Özel Birleşim ve Dönüşlü Baca Tabanı Yapılarak (Tip 1,2,3,4 - Diç=2.0 m), Konik Eleman, Çerçeve Montaj Elemanı ve Kompozit Kapak Elemanı İle Yağmursuyu Muayene Bacası Teşkil Edilmesi	Adet			
14	ÖBF-YS-14	Ø1000-1600 mm arası Giriş-Çıkış Çapında Özel Birleşim ve Dönüşlü Baca Tabanı Yapılarak (Tip 1,2,3,4 - Diç=3.0 m), Konik Eleman, Çerçeve Montaj Elemanı ve Kompozit Kapak Elemanı İle Yağmursuyu Muayene Bacası Teşkil Edilmesi	Adet			
15	ÖBF-YS-15	Yağmursuyu Giriş Ağzı İmalatının Yapılması (Tek Izgara ve Bağlantısı Dahil)	Adet			
16	ÖBF-YS-16	Yağmursuyu Toplama Yapısı İnşaatı Yapılması	Adet			
17	ÖBF-YS-17	Deşarj Yapısı İnşaatı Yapılması	Adet			

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

YEŞİL DEFTER

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI
A5	**DOĞALGAZ ŞEBEKE İNŞAATI**					
1	ÖBF-DG-1	Ø10“ Dış Çapında Boyuna Kaynaklı Çelik Boru ile Borulama ve Doğalgaz Şebeke Hattı Döşenmesi	mt			
2	ÖBF-DG-2	Ø8“ Dış Çapında Boyuna Kaynaklı Çelik Boru ile Borulama ve Doğalgaz Şebeke Hattı Döşenmesi	mt			
3	ÖBF-DG-3	Ø6“ Dış Çapında Boyuna Kaynaklı Çelik Boru ile Borulama ve Doğalgaz Şebeke Hattı Döşenmesi	mt			
4	ÖBF-DG-4	Ø4“ Dış Çapında Boyuna Kaynaklı Çelik Boru ile Borulama ve Doğalgaz Şebeke Hattı Döşenmesi	mt			
5	ÖBF-DG-5	Ø10“ Çelik Vana Grubu Temini ve Montajı	Adet			
6	ÖBF-DG-6	Ø8“ Çelik Vana Grubu Temini ve Montajı	Adet			
7	ÖBF-DG-7	Ø6“ Çelik Vana Grubu Temini ve Montajı	Adet			
8	ÖBF-DG-8	Ø4“ Çelik Vana Grubu Temini ve Montajı	Adet			
9	ÖBF-DG-9	35.000 m³/h Ölçüm İstasyonu Yapılması	Götürü			
10	ÖBF-DG-10	10.000 m³/h RS-B Tipi Basınç Düşürme Bölge İstasyonu Yapılması	Götürü			
11	ÖBF-DG-11	5.000 m³/h RS-B Tipi Basınç Düşürme Bölge İstasyonu Yapılması	Götürü			
12	ÖBF-DG-12	Katodik Koruma Yapılması (Tüm Çaplar Toplam L=1050m (Yaklaşık))	Götürü			
13	ÖBF-DG-13	Ø180 mm Dış Çapında PE Boru ile Doğalgaz Şebeke ve Servis Hattı Döşenmesi	mt	244,746		244,746
14	ÖBF-DG-14	Ø125 mm Dış Çapında PE Boru ile Doğalgaz Şebeke ve Servis Hattı Döşenmesi	mt	3.411,675		3.411,675
15	ÖBF-DG-15	Ø90 mm Dış Çapında PE Boru ile Doğalgaz Şebeke ve Servis Hattı Döşenmesi	mt	22,162		22,162
16	ÖBF-DG-16	Ø63 mm Dış Çapında PE Boru ile Doğalgaz Şebeke ve Servis Hattı Döşenmesi	mt	259,861		259,861
17	ÖBF-DG-17	Ø180 mm Dış Çapında Polietilen Vana Temini ve Montajı	Adet			
18	ÖBF-DG-18	Ø125 mm Dış Çapında Polietilen Vana Temini ve Montajı	Adet			
19	ÖBF-DG-19	Ø90 mm Dış Çapında Polietilen Vana Temini ve Montajı	Adet			
20	ÖBF-DG-20	Ø63 mm Dış Çapında Polietilen Vana Temini ve Montajı	Adet			

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

YEŞİL DEFTER

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI
A6	ELEKTRİK ŞEBEKESİ İNŞAATI					
		MENHOL-BORULAMA ALTYAPISI VE ELEKTRİK DAĞITIM MERKEZİ BİNA				
1	ÖBF-ELK-BR-1-	4 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m			
2	ÖBF-ELK-BR-2-	8 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	79,545		79,545
3	ÖBF-ELK-BR-3-	12 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	333,665	228,200	105,465
4	ÖBF-ELK-BR-4-	16 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	186,510	130,215	56,295
5	ÖBF-ELK-BR-5-	20 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	157,860	104,475	53,385
6	ÖBF-ELK-BR-6-	24 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	644,770	644,770	
7	ÖBF-ELK-BR-7-	28 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	52,275	52,275	
8	ÖBF-ELK-BR-8-	32 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	106,080	72,615	33,465
9	ÖBF-ELK-BR-9-	36 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	67,915	67,915	
10	ÖBF-ELK-BR-10-	40 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	23,220		23,220
11	ÖBF-ELK-BR-11-	44 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m			
12	ÖBF-ELK-BR-12-	48 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	17,795		17,795
13	ÖBF-ELK-BR-13-	52 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m	13,270		13,270
14	ÖBF-ELK-BR-14-	56 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m			
15	ÖBF-ELK-BR-15-	60 ADET Ø110 mm HDPE ELEKTRİK BORULU HAT TESİS EDİLMESİ	m			
16	ÖBF-ELK-MNH-1-	Tip-1 TİPİ MENHOL YAPILMASI	adet	6,300	4,300	2,000
17	ÖBF-ELK-MNH-2-	Tip-2 TİPİ MENHOL YAPILMASI	adet	32,800	28,300	4,500
18	ÖBF-ELK-MNH-3-	Tip-3 TİPİ MENHOL YAPILMASI	adet	7,800	4,300	3,500
19	ÖBF-ELK-MNH-4-	Tip-4 TİPİ MENHOL YAPILMASI	adet	2,000	2,000	
20	ÖBF-ELK-DM-1-	ELEKTRİK DAĞITIM MERKEZLERİNİN YAPILMASI (18 ADET DAĞITIM MERKEZİNİN TOPLAM OTURUM ALANI, 1 BİNA 388 m²) VE İÇ TESİSAT,YANGIN ALGILAMA,TOPRAKLAMA,YILDIRIMDAN KORUNMA YAPILMASI	m²	1.749,420	1.457,850	291,570
21	ÖBF-ELK-DM-KB-TAVA	ELEKTRİK DAĞITIM MERKEZİ BODRUM KAT KABLO MERDİVENLERİNİN,TAVALARININ VE BUNLARLA İLŞKİLİ EKİPMANLARIN TEMİN VE TESİSİ İŞİ	kg			
22	ÖBF-ELK-DM-KAPAK	ELEKTRİK DAĞITIM MERKEZİ ZEMİN KAT BOŞLUKLARI İÇİN SAC KAPAK YAPIMI İŞİ	kg			
23	ÖBF-HAVAİ-HAT	ÇUBUK ÇAYI GEÇİŞİNE 2 DİREKLİ HAVAİ HAT YAPILMASI İŞİ	adet			
24	ÖBF-16 BR-YATAY SONDAJ	ÇUBUK ÇAYI GEÇİŞİNE 16 BORULU YATAY SONDAJ VE MENHOLLERİN YAPILMASI	m			
		CADDE AYDINLATMA ŞEBEKESİNİN TESİS EDİLMESİ				
1	ÖBF-AYD-DRK-1- AD1–	100/25 TEK BÜKME KONSOLLU CADDE AYDINLATMA DİREKLERİNİN TESİS EDİLMESİ	Adet			
2	ÖBF-AYD-DRK-2- AD4–	AD4–100/10 DÖRT BÜKME KONSOLLU CADDE AYDINLATMA DİREKLERİNİN TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Adet			
3	ÖBF-AYD-LED-	LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİN TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Adet			

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE

İşin Adı: ASO 1. OSB 7. Kısım Genişleme Sahası Altyapı İnşaatlarının Yapılması İşi

Hakedis No: 28 Hakedis Tarihi: 31.07.2026

YEŞİL DEFTER

Sr.	POZ NO	POZ ADI - AÇIKLAMASI	BİRİM	TOPLAM HAK. MİKTARI	ÖNCEKİ HAK. MİKTARI	BU HAK. MİKTARI
4	ÖBF-AYD-LED-DİMM-	LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİ UZAKTAN DİMLEME SİSTEMİNİN TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Adet			
5	ÖBF-AYD-KNL-1-	CADDE AYDINLATMA ŞEBEKESİ KALDIRIMDA TEK BORULU TOPRAK KANALIN TESİS EDİLMESİ	Metre			
6	ÖBF-AYD-KNL-2-	CADDE AYDINLATMA ŞEBEKESİ YOL GEÇİŞLERİNDE TEK BORULU TOPRAK KANALIN TESİS EDİLMESİ	Metre			
7	ÖBF-AYD-KNL-3-	CADDE AYDINLATMA ŞEBEKESİ YOL GEÇİŞLERİNDE İKİ BORULU TOPRAK KANALIN TESİS EDİLMESİ	Metre			
8	ÖBF-AYD-KNL-4-	CADDE AYDINLATMA ŞEBEKESİ YOL GEÇİŞLERİNDE ÜÇ BORULU TOPRAK KANALIN TESİS EDİLMESİ	Metre			
9	ÖBF-AYD-TOPR-İLT -	KORUMA TOPRAKLAMASI OLARAK SICAK GALVANİZ KAPLI ÇELİK MONOTRON (ÖRGÜLÜ) 1X35 mm² TOPRAKLAMA İLETKENLERİNİN TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Metre			
10	ÖBF-AYD-TOPR-ELKTRD -	KORUMA TOPRAKLAMASI OLARAK TOPRAKLAMA ELEKTRODLARININ VE L TİPİ BAŞLIKLARININTEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Adet			
11	ÖBF-AYD-KABLO-1-	1x(5x50) mm² NAYY TİP ALÜMİNYUM AYDINLATMA BESLEME KABLOLARININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Metre			
12	ÖBF-AYD-KABLO-2-	1x(5x35) mm² NAYY TİP ALÜMİNYUM AYDINLATMA BESLEME KABLOLARININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Metre			
13	ÖBF-AYD-KABLO-3-	1x(5x25) mm² NAYY TİP ALÜMİNYUM AYDINLATMA BESLEME KABLOLARININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Metre			
14	ÖBF-AYD-KABLO-4-	1x(5x16) mm² NAYY TİP ALÜMİNYUM AYDINLATMA BESLEME KABLOLARININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Metre			
15	ÖBF-AYD-DRK-TML-	AYDINLATMA DİREKLERİNE AİT ANKRAJ CİVATALI VE BORULU BETON DİREK TEMELİNİN TESİS EDİLMESİ	Adet			
16	ÖBF-AYD-DRK-PANO-TML-	AYDINLATMA DİREKLERİNE AİT ANKRAJ CİVATALI, BORULU BETON DİREK TEMELLERİNİN VE BORULU SAHA AYDINLATMA PANOSU BETON KAİDELERİNİN BERABER TESİS EDİLMESİ	Adet			
17	ÖBF-AYD-PANO-1-	TİP-1 PASLANMAZ ÇELİK SAHA AYDINLATMA PANOLARININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Adet			
18	ÖBF-AYD-PANO-2-	TİP-2 PASLANMAZ ÇELİK SAHA AYDINLATMA PANOLARININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ	Adet			
19	ÖBF-AYD-TİP6-MNH-	AYDINLATMA MENHOLLERİNİN (TİP-6) TESİS EDİLMESİ	Adet			

YÜKLENİCİ MÜŞAVİR İDARE